



- LEGENDA**
- Ingresso di progetto - lavori in corso
 - Ingresso di progetto - lavori ultimati
 - Ingresso viabilità esistente
 - Asse di percorrenza del traffico veicolare
 - Rampa provvisoria
 - DEMOLIZIONE OPERE
 - FRESATURA STRADA ESISTENTE PER RIPRISTINO

- FASE 2.0**
- Da inizio lotto a Km 43+400 carreggiata DX
- Asse principale
 - corpo stradale
 - Opere in linea - Terra rinforzata, parate (MU04, PA07)
 - Tombini in destra (P02, P03, P04, P05, P06, P07)
- Da Km 43+400 a Km 44+540
- Asse principale
 - Corpo stradale in DX
 - Tombini, ponticelli in destra (P08, P09, S5-S6)
 - Opere in linea - muri di sostegno, parate (MU08, PA07)
- Svincolo di Picchetto
- Completamento sottovia S07
 - Completamento tombino P12
 - Completamento Viabilità comunale 1
 - Realizzazione viabilità vicinale 4
 - Completamento parti di carreggiata in DX
- Da Km 45+103 a 47+020 carreggiata DX
- Asse principale
 - Corpo stradale (parziale)
 - Tombini e ponticelli e sottovia (P13, S11, S12, P15, P16, P17, S13)
 - Viabilità comunale 2 (parziale)
- Svincolo Fontazzi da Km 46+900 a 47+100
- Realizzazione parziale svincolo Fontazzi - lato DX
 - rampe e rotatorie
 - Viabilità vicinale SP33
 - Viabilità comunale 2
 - Viabilità secondaria 3
- Realizzazione parziale svincolo Fontazzi - lato SX
- realizzazione rampe
 - Viabilità campestre 1
 - Realizzazione cavalcavia S4 (suo notturno)
- Da Km 47+100 a 48+510 carreggiata DX
- Asse principale
 - Corpo stradale
 - Tombini e ponticelli (S14, P18, S15, P19, P20, P22, P23)
- Da Km 48+510 a fine intervento
- Realizzazione parziale sottovia S16
 - Realizzazione Viabilità secondaria 2 e 3
 - Realizzazione cavalcavia S18 - S23 (suo notturno)
- Svincolo Fontazzi
- realizzazione rampe

NOTE

Il varo dei cavalcavia sarà eseguito in orario notturno previa chiusura del traffico stradale

Sanas
GRUPPO FS ITALIANI

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO COD. F12

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Sandro Grassano
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANFREDI FARA, SINTAGMA, ICARIA

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Vittorio Antonucci
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Gruppo Geotecnico
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Farnasconi

PROTOCOLLO DATA

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
Fasi esecutive e gestione del traffico - Fase 2.0 - Tav. 2 di 2

PROGETTO	UT. PROJ.	NO. PROJ.	NO. CASI	NO. FCM	REVISIONE	SCALA:
D P F I 1 2	E	1 8 0 1	T O C A O 0 C A N P E 0 4	A		1:2000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	26/02/2009	F. Grassano	F. Farnasconi	M. Grassano