



# Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001 CIG 652449686B



## GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850



Pregio tecnico



Caratteristiche ambientali



Cantierizzazione e fasi di lavoro

## OFFERTA TECNICA

### ASSE STRADALE PRINCIPALE

### ARCHEOLOGIA

### ARCHEOLOGIA

Archeologia - Progetto dei saggi archeologici preventivi: Cronoprogramma

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	S G 0 0	A M B	C P 0 1	B	-	18/05/2018

CODICE ELABORATO DI OFFERTA

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
Ing. Paolo Cucino

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Paolo Cucino

## 1 PREMESSA

Il presente cronoprogramma ha la finalità di definire le tempistiche di realizzazione delle indagini archeologiche lungo il tracciato del Lotto 1 e Lotto 2, che verranno realizzate in una fase preliminare rispetto alla realizzazione delle opere di progetto del Lotto 1.

L'attività verrà organizzata con 3 diverse squadre che opereranno in parallelo, con l'ipotesi di conclusione simultanea dell'attività dopo circa 6 mesi di lavoro

Tale scenario si basa sull'attivazione per tempo delle procedure di accesso alle aree, tali da consentire un tempestivo ingresso mediante art. 15, e **un'attività in sequenza senza soluzione di continuità tra cantieri successivi.**

Per l'individuazione dei saggi e dei sotto-cantieri, si vedano gli elaborati di progetto specifici.

