

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:
CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro riepilogativo di raffronto

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 13/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. Vincenzo Moriello

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	ST	XX0000	001	H	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
E	Recepimento istruttoria	S. Loreface	07/08/2020	F.Carriero	07/08/2020	V. Moriello	07/08/2020	Ing. V. Moriello
F	Recepimento istruttoria	S. Loreface	11/08/2020	F.Carriero	11/08/2020	V. Moriello	11/08/2020	
G	Recepimento istruttoria	S. Loreface	12/08/2020	F.Carriero	12/08/2020	V. Moriello	12/08/2020	
H	Recepimento istruttoria	S. Loreface	13/08/2020	F.Carriero	13/08/2020	V. Moriello	12/08/2020	

File: IF2801EZZSTXX0000001H.docx

n. Elab.: -

HIRPINIA AV

QUADRO RAFFRONTO ECONOMICO - DETTAGLIO

DESCRIZIONE		IMPORTO DA CONVENZIONE	IMPORTO P.E.V.	DELTA P.E. VS. CONVENZIONE	IMPORTO DA RICONOSCERE	DELTA IMPORTO DA RICONOSCERE
AM00 Totale	LAVORI DI ARMAMENTO	13.266.627,33	12.292.543,97	-974.083,36	13.266.627,33	0,00
BA00 Totale	BARRIERE ANTIRUMORE	1.447.428,85	1.388.773,97	-58.654,88	1.447.428,85	0,00
BL00 Totale	TRATTA BA APICE IRPINIA CANALIZZAZIONI	98.450,45	163.917,88	65.467,43	98.450,45	0,00
CA00 Totale	CANTIERIZZAZIONE	743.872,57	743.872,57	0,00	743.872,57	0,00
FA00 Totale	FABBRICATI	2.010.166,15	3.321.880,95	1.311.714,80	2.010.166,15	0,00
FV00 Totale	FABBRICATI VIAGGIATORI	15.533.781,88	15.165.439,21	-368.342,67	15.533.781,88	0,00
GA00 Totale	GALLERIE ARTIFICIALI	1.769.193,39	1.930.450,05	161.256,66	1.769.193,39	0,00
GI00 Totale	GALLERIE	6.319.908,86	5.222.033,74	-1.097.875,12	6.319.908,86	0,00
IA00 Totale	OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE	194.687,11	224.441,96	29.754,85	194.687,11	0,00
IM00 Totale	IMPIANTI	5.255.605,04	5.643.554,15	387.949,11	5.255.605,04	0,00
IM01 Totale	IMPIANTI ELETTRICI	10.763.977,96	11.008.042,97	244.065,01	10.763.977,96	0,00
IM02 Totale	IMPIANTI TE	4.096.908,25	4.413.501,95	316.593,70	4.096.908,25	0,00
IM03 Totale	IMPIANTI MATS e SSE	2.464.057,24	2.608.051,02	143.993,78	2.464.057,24	0,00
IM04 Totale	IMPIANTI SEGNALAMENTO	205.978,37	245.562,63	39.584,26	205.978,37	0,00
IM05 Totale	IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	154.289,37	166.869,59	12.580,22	154.289,37	0,00
IN00 Totale	INTERFERENZE VIARIE ED IDRAULICHE	697.959,89	720.202,56	22.242,67	697.959,89	0,00
MI00 Totale	MIGLIORIE OFFERTA TECNICA	7.643.693,96	7.643.693,96	0,00	7.643.693,96	0,00
NI00 Totale	NUOVA VIABILITA' E VIABILITA' INTERFERITA	7.144.580,38	7.380.923,93	236.343,55	7.144.580,38	0,00
SE00 Totale	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE	520.786,82	509.555,48	-11.231,34	520.786,82	0,00
RI00 Totale	RILEVATI	10.743.250,03	11.999.996,08	1.256.746,05	10.743.250,03	0,00
TR00 Totale	TRINCEE	841.399,90	822.690,86	-18.709,04	841.399,90	0,00
VI00 Totale	VIADOTTI	39.808.803,16	40.122.293,43	313.490,27	39.808.803,16	0,00
	TOTALE CORPO "NON OGGETTO di VARIANTE"	131.725.406,96	133.738.292,91	2.012.885,95	131.725.406,96	0,00
VAR 02 - RILEVATO SSE APICE		633.868,84	0,00	-633.868,84	0,00	-633.868,84
VAR 03 - SSE APICE		2.466.773,40	1.964.866,80	-501.906,60	1.964.866,80	-501.906,60
VAR 04 - SSE HIRPINIA		1.624.034,48	1.457.756,01	-166.278,47	1.457.756,01	-166.278,47
VAR 05.A - STAZIONE HIRPINIA		11.907.649,53	12.912.009,43	1.004.359,90	12.651.413,28	743.763,75
VAR 05.B - STAZIONE HIRPINIA		4.599.180,13	4.921.071,23	321.891,10	4.871.342,54	272.162,41
VAR 06 - FERMATA DI APICE		701.652,87	1.546.151,23	844.498,36	1.546.151,23	844.498,36
VAR 07 - IMPIANTI LFM E TLC		2.385.157,50	3.437.592,00	1.052.434,50	3.078.329,44	693.171,94
VAR 08 - RILEVATO RIO2		10.562.446,00	13.286.475,45	2.724.029,45	12.745.902,21	2.183.456,21
VAR 09 - VIADOTTI		65.425.867,74	60.622.903,77	-4.802.963,97	60.622.903,77	-4.802.963,97
VAR 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO		13.132.645,39	12.301.609,12	-831.036,27	12.301.609,12	-831.036,27
VAR 12 - LINEA PRIMARIA		1.331.500,99	1.350.700,04	19.199,05	1.350.700,04	19.199,05
	TOTALE CORPO "OGGETTO di VARIANTE"	114.770.776,87	113.801.135,08	-969.641,79	112.590.974,44	-2.179.802,43
ORD. 35 Totale	ORDINANZA 35	0,00	2.745.041,47	2.745.041,47	2.745.041,47	2.745.041,47
	TOTALE CORPO "ORDINANZA 35"	0,00	2.745.041,47	2.745.041,47	2.745.041,47	2.745.041,47
	TOTALE CORPO COMPRENSIVO DI VARIANTI E ORD. 35	246.496.185,10	250.284.469,46	3.788.285,63	247.061.422,87	565.239,04
AM00 Totale	LAVORI DI ARMAMENTO	272.508,50	352.349,91	79.841,41	352.349,91	79.841,41
BA00 Totale	LAVORI DI BARRIERE	7.295,38	257,08	-7.038,30	257,08	-7.038,30
BB00 Totale	BONIFICA ORDIGNI BELLICI	469.318,99	1.116.854,33	647.535,34	1.116.854,33	647.535,34
BL00 Totale	TRATTA BA APICE IRPINIA CANALIZZAZIONI	29.963,68	52.057,05	22.093,37	52.057,05	22.093,37
FA00 Totale	FABBRICATI	13.903,72	0,00	-13.903,72	0,00	-13.903,72
FV00 Totale	FABBRICATI VIAGGIATORI	240.185,86	147.965,70	-92.220,16	147.965,70	-92.220,16
GA00 Totale	GALLERIE ARTIFICIALI	23.576,28	15.989,01	-7.587,27	15.989,01	-7.587,27
GI00 Totale	GALLERIE	338.551,12	964.277,76	625.726,64	964.277,76	625.726,64
GN00 Totale	GALLERIE NATURALI	170.111.949,74	169.470.623,55	-641.326,19	169.470.623,55	-641.326,19
GRO0 Totale	GALLERIE	3.458.868,36	3.431.047,48	-27.820,88	3.431.047,48	-27.820,88
IA00 Totale	OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE	0,00	121.706,41	121.706,41	121.706,41	121.706,41
IM00 Totale	IMPIANTI	0,00	18.769,41	18.769,41	18.769,41	18.769,41
IM02 Totale	IMPIANTI TE	214.793,57	126.238,81	-88.554,76	126.238,81	-88.554,76
IM04 Totale	IMPIANTI SEGNALAMENTO	25.729,04	74.537,99	48.808,95	74.537,99	48.808,95
IN00 Totale	INTERFERENZE VIARIE ED IDRAULICHE	48.328,18	209.861,80	161.533,62	209.861,80	161.533,62
MO00 Totale	MONITORAGGI	2.573.195,61	2.441.661,39	-131.534,22	2.441.661,39	-131.534,22
NI00 Totale	NUOVA VIABILITA' E VIABILITA' INTERFERITA	1.685.570,82	1.250.161,34	-435.409,48	1.250.161,34	-435.409,48
RI00 Totale	RILEVATI	2.663.357,02	1.111.248,89	-1.552.108,13	1.111.248,89	-1.552.108,13
TR00 Totale	TRINCEE	173.801,42	578.685,00	404.883,58	578.685,00	404.883,58
VI00 Totale	VIADOTTI	8.023,08	8.023,08	0,00	8.023,08	0,00
	TOTALE MISURA "NON OGGETTO di VARIANTE"	182.358.920,37	181.492.315,99	-866.604,38	181.492.315,99	-866.604,38
VAR 02 - RILEVATO SSE APICE		8.079,97	0,00	-8.079,97	0,00	-8.079,97
VAR 03 - SSE APICE		123.552,00	75.508,01	-48.043,99	75.508,01	-48.043,99
VAR 04 - SSE HIRPINIA		113.623,06	6.894,67	-106.728,39	6.894,67	-106.728,39
VAR 05.A - STAZIONE HIRPINIA		217.008,59	375.888,08	158.879,49	375.888,08	158.879,49
VAR 06 - FERMATA DI APICE		19.997,75	57.037,86	37.040,11	57.037,86	37.040,11
VAR 08 - RILEVATO RIO2		76.128,44	87.722,71	11.594,27	87.722,71	11.594,27
VAR 09 - VIADOTTI		5.946.229,15	2.940.919,90	-3.005.309,25	2.940.919,90	-3.005.309,25
VAR 10 - GALLERIE GROTTAMINARDA E MELITO		128.713.641,19	126.173.331,91	-2.540.309,28	126.173.331,91	-2.540.309,28
VAR 11 - GALLERIE PEDONALI E CARRABILI		6.749.522,04	7.681.304,61	931.782,57	7.681.304,61	931.782,57
VAR 12 - LINEA PRIMARIA		226.517,56	90.176,69	-136.340,87	90.176,69	-136.340,87
	TOTALE MISURA "OGGETTO di VARIANTE"	142.194.299,75	137.488.784,44	-4.705.515,31	137.488.784,44	-4.705.515,31
ORD. 35 Totale	ORDINANZA 35	0,00	263.154,33	263.154,33	263.154,33	263.154,33
	TOTALE MISURA "ORDINANZA 35"	0,00	263.154,33	263.154,33	263.154,33	263.154,33
	TOTALE MISURA COMPRENSIVO DI VARIANTI E ORD.35	324.553.219,45	319.244.254,76	-5.308.965,36	319.244.254,76	-5.308.965,36
	TOTALE CORPO + MISURA	571.049.404,55	569.528.724,22	-1.520.679,73	566.305.677,63	-4.743.726,32
ODS	ONERI DELLA SICUREZZA	15.317.084,41	15.317.084,41	0,00	15.317.084,41	0,00
ODS VAR	ONERI DELLA SICUREZZA - VARIANTI	13.912.501,94	13.827.020,96	-85.480,98	13.827.020,96	-85.480,98
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	29.229.586,35	29.144.105,37	-85.480,98	29.144.105,37	-85.480,98
PE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7.855.808,31	7.855.808,31	0,00	7.855.808,31	0,00
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7.855.808,31	7.855.808,31	0,00	7.855.808,31	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	608.134.799,21	606.528.637,90	-1.606.160,71	603.305.591,31	-4.829.207,90