



**FASI REALIZZATIVE**

**FASE 1**  
 A-Realizzazione della rampa di accesso al piazzale dell'uscita a quota +60.25  
 B-Ricordare degli scavi con la quota testa pali

**FASE 2**  
 A-Realizzazione pali piazzale uscita di emergenza tranne pali che impediscono accesso al piazzale

**FASE 3**  
 A-Realizzazione soletta di copertura concii della galleria che non interfacciano con il gabarit dei macchinari di cantiere  
 B-Scavo della rampa dal piazzale fino alla quota fondo scavo della galleria

**FASE 4**  
 A-Realizzazione restante pali del piazzale  
 B-Scavo a foro cieco della galleria a quota +54.60  
 C-Realizzazione restante concii compreso concio di copertura edicente uscita di emergenza con ausilio dei casseri

**FASE 5**  
 A-Scavo a foro cieco della galleria a quota +48.38

**FASE 6**  
 A-Realizzazione struttura interna scala di emergenza  
 B-Realizzazione soletta di fondo galleria

**FASE 7**  
 A-Realizzazione strutture di elevazione dell'uscita di emergenza  
 B-Ritombamento piazzale a quota definitiva

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

INCIDENZA ACCIAIO

NOTE GENERALI

Le dimensioni sono in m, se non diversamente indicato.

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE  
 DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
 APPALTATORE: **PIZZAROTTI**, **Ghella**, **ITINERA**, **SALCEF**, **JEDS INFRASITRUTURE**  
 PROGETTAZIONE: **GEODATA ENGINEERING**, **INTEGRA**, **RINA**  
 PROGETTISTA: Ing. Fabio RIZZO  
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO GROSSO  
 Responsabili progettuali: **PIZZAROTTI**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE**  
 GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE DI TELESE dal km 22+263 al km 25+200  
 Fasi realizzative uscita di emergenza FA03  
 Tav 1 di 2

APPALTATORE	SCALA:							
1:200 1:50								
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAV/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF26	12	E	ZZ	B9	GA0200	032	C	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	N. KHAB	24/03/2020	A. Fenucci	24/03/2020	P. Grossi	24/03/2020	Ing. Fabio RIZZO
B	Revisione a seguito istruttoria TI	N. KHAB	23/09/2020	A. Fenucci	23/09/2020	P. Grossi	23/09/2020	
C	Revisione a seguito istruttoria TI	N. KHAB	20/07/2021	A. Fenucci	20/07/2021	P. Grossi	20/07/2021	