

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea DEL GROSSO	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile intezione fra le varie prestazioni specialistiche graz

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

ARMAMENTO

WBS Armamento

APPALTATORE	SCALA:
IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO Ing. Sabino DEL BALZO 24/02/2020	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 6	1 2	E	Z Z	W S	S F 0 0 0 0	0 0 1	A
---------	-----	---	-----	-----	-------------	-------	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Poggioli 	24/02/2020	G. Rossetti 	24/02/2020	P. Grasso 	24/02/2020	Ing. Natale Lanza 24/02/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.WS.SF.00.0.0.001.A.

n. Elab.: -

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	2 di 7

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Cod. OPERA MINORE	Des. OPERA MINORE
AM01	Sub Lotto 01 - Fase 1.1.1	00001	Generico	AM1	Materiali d'armamento	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM2	Pietrisco	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM4	Costruzione binario	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM6	Deviatoi	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	3 di 7

AM02	Sub Lotto 01 - Fase 1.1.2	00001	Generico	AM7	Demolizione binari	AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM7	Demolizione binari	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
				AM1	Materiali d'armamento	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
						AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso
				AM2	Pietrisco	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
						AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso
				AM4	Costruzione binario	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
						AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	4 di 7

AM	Descrizione	Quantità	Unità	Descrizione	AM	Descrizione	
						Km 25+690	
					AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso	
				AM6	Deviatoi	AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
				AM7	Demolizione binari	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
						AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso
AM03	Sub Lotto 01 - Fase 1.2	00001	Generico	AM1	Materiali d'armamento	AM10031	Completamento 1° e 2° binario Telese e binario dispari di progetto fino al km 27+200
				AM2	Pietrisco	AM10031	Completamento 1° e 2° binario Telese e binario dispari di progetto fino al km 27+200
				AM4	Costruzione binario	AM10031	Completamento 1° e 2° binario Telese e binario dispari di progetto fino al km 27+200
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10031	Completamento 1° e 2° binario Telese e binario dispari di progetto fino al km 27+200
						AM10032	Completamento e Pre-esercizio binario dispari tratta Telese - Frasso.
				AM6	Deviatoi	AM10031	Completamento 1° e 2° binario Telese e binario dispari di progetto fino al km 27+200
AM04	Sub Lotto 01 - Fase 1.3	00001	Generico	AM1	Materiali d'armamento	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario di Telese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
						AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso
				AM2	Pietrisco	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario di Telese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
						AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso
				AM4	Costruzione binario	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario di Telese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
						AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO –
VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE
PROGETTO ESECUTIVO**

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	5 di 7

AM	Sub Lotto	Identificativo	Descrizione	AM	Descrizione	AM	Descrizione				
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario diTelese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari				
						AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso				
				AM6	Deviatoi	AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso				
				AM7	Demolizione binari	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario diTelese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari				
						AM10042	Demolizione Linea Storica dismessa compreso Stazione Amorosi				
						AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso				
				AM05	Sub Lotto 01 - FASE 1.4	00001	Generico	AM1	Materiali d'armamento	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
								AM2	Pietrisco	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
								AM4	Costruzione binario	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
								AM5	Completamento costruzione binario	AM10051	Completamento e Pre-esercizio binario pari tratta Telese - Frasso.
AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese										
AM6	Deviatoi	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese								
AM7	Demolizione binari	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese								
AM01	Sub Lotto 01 - Fase 1.1.1	00001	Generico	AM4	Costruzione binario	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es				

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	6 di 7

AM	Sub Lotto	Identificativo	Descrizione	AM	Descrizione	AM	Descrizione
				AM7	Demolizione binari	AM10011	Relizzazione indipendenza accesso area di cantiere; realizzazione nuovo binario Pari in uscita di Frasso in affiancamento binario dispari attuale tra il km 15+900 ed il Km 17+000. Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori es
						AM10012	Lavori in Stazione di Telese; demolizione porzione binari di scalo e terzo binario attuale precedenza; costruzione deviazione provvisoria ingresso Telese; costruzione nuovo binario Pari e relativa precedenza dedicata. Preregolazioni e stabilizzazione
AM02	Sub Lotto 01 - Fase 1.1.2	00001	Generico	AM4	Costruzione binario	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
				AM6	Deviatoi	AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
				AM7	Demolizione binari	AM10021	Allacci deviazione provvisoria a Frasso e rimozione dev cantiere
						AM10022	Allaccio deviazione provvisoria a Telese e nuovo binario Pari con linea storica lato BN .
						AM10023	Realizzazione Parte binari dispari e precedenza Stazione Telese fino scambio al Km 25+690
						AM10024	Realizzazione binario dispari tra Telese e Frasso
AM04	Sub Lotto 01 - Fase 1.3	00001	Generico	AM4	Costruzione binario	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario diTelese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario diTelese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
				AM6	Deviatoi	AM10043	Realizzazione binario pari tra Telese e Frasso
				AM7	Demolizione binari	AM10041	Allaccio binario Dispari di progetto in Stazione di Frasso con attuale Pari; allaccio 1° e 2° binario diTelese con linea storica lato BN attivazione nuovo binario dispari
						AM10042	Demolizione Linea Storica dismessa compreso Stazione Amorosi



**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO –
VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE
PROGETTO ESECUTIVO**

ARMAMENTO

WBS Armamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF26	12 E ZZ	WS	SF0000 001	A	7 di 7

AM05	Sub Lotto 01 - FASE 1.4	00001	Generico	AM4	Costruzione binario	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
				AM5	Completamento costruzione binario	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
				AM6	Deviatoi	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese
				AM7	Demolizione binari	AM10052	Allaccio Binari Pari e Disapri nuova linea con binari di Frasso; posa Comunicazione stazioneTelese e allaccio binario pari con linea Storica lato BN e attivazione Raddoppio da Frasso a Telese