




**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
--	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria:  Mandanti:

		
---	--	--

www.sgai.com

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi</p> <p>GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale</p>			
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Vincenzo Pardo</p>	<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Peppino Marascio</p>	

<p>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord</p> <p><i>DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</i> <i>Raffronto delle WBS</i></p>	<p>SCALA: -</p> <p>DATA: Luglio 2020</p>
---	---

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 0	C M T	1 2	B

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2020	Emissione Perizia di Variante	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Luglio 2020	Riscontro istruttoria QMU	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi

PEDEMONTANA DELLE MARCHE - 2° LOTTO FUNZIONALE

RAFFRONTO DELLE WBS

- Lotto 6 - Svincolo di Matelica Ovest
- EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745)

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
M:002	EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745)	1 889 381,33	1 889 381,33	-
M:002.008	221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;	€ 1 889 381,33	€ 1 889 381,33	€ -
M:002.008.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	€ 309 662,69	€ 309 662,69	€ -
M:002.008.055	GN 03 SCAVO	€ 3 634,72	€ 3 634,72	€ -
M:002.008.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	€ 19 241,29	€ 19 241,29	€ -
M:002.008.061	GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO	€ 1 556 842,63	€ 1 556 842,63	€ -
C:001	Lotto 6 - Svincolo di Matelica Ovest	1 313 512,09	1 371 295,48	57 783,39
C:001.023	221 6.4 CS 33 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA OVEST	€ 660 629,23	€ 544 530,72	€ -116 098,51
C:001.023.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 16 601,46	€ 17 693,52	€ 1 092,06
C:001.023.002	CS 02 BONIFICA	€ 19 833,24	€ 30 786,76	€ 10 953,52
C:001.023.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 74 632,62	€ 123 679,42	€ 49 046,80
C:001.023.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 194 094,61	€ 51 061,91	€ -143 032,70
C:001.023.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 230 572,60	€ 183 822,89	€ -46 749,71
C:001.023.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 17 352,96	€ 16 998,62	€ -354,34
C:001.023.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 99 636,39	€ 109 576,94	€ 9 940,55
C:001.023.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 7 905,35	€ 10 910,66	€ 3 005,31
C:001.024	221 6.4 MU 34 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot; L=70 M	€ 244 914,84	€ -	€ -244 914,84
C:001.024.025	MU 01 SCAVI	€ 25 658,85	€ -	€ -25 658,85
C:001.024.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 133 002,48	€ -	€ -133 002,48
C:001.024.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 66 213,05	€ -	€ -66 213,05
C:001.024.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 20 040,46	€ -	€ -20 040,46
C:001.025	221 6.4 MU 35 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot; L=30 M	€ 153 631,81	€ -	€ -153 631,81
C:001.025.025	MU 01 SCAVI	€ 13 207,73	€ -	€ -13 207,73
C:001.025.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 84 265,42	€ -	€ -84 265,42
C:001.025.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 44 355,48	€ -	€ -44 355,48
C:001.025.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 11 803,18	€ -	€ -11 803,18
C:001.027	221 6.4 IM 56 IMPIANTI SVINCOLO &quot;MATELICA OVEST&quot;	€ 73 424,93	€ 149 690,55	€ 76 265,62
C:001.027.075	IM 01 OPERE CIVILI	€ 19 193,53	€ 19 193,53	€ -
C:001.027.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 023,00	€ 5 023,00	€ -
C:001.027.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 13 096,40	€ 13 096,40	€ -
C:001.027.077	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 36 112,00	€ 106 717,62	€ 70 605,62
C:001.027.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 5 660,00	€ 5 660,00
C:001.039	221.1.1 MU 20 MURO DI SOSTEGNO ASSE 1 SVINCOLO MATELICA OVEST	€ -	€ 80 021,19	€ 80 021,19
C:001.039.025	MU 01 SCAVI	€ -	€ 1 583,47	€ 1 583,47
C:001.039.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 40 441,82	€ 40 441,82
C:001.039.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ -	€ 30 868,03	€ 30 868,03
C:001.039.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 7 127,87	€ 7 127,87
C:001.040	221.1.1 OI 53 Tombino Ø 1500 Asse 1 Svincolo di Matelica	€ -	€ 13 914,57	€ 13 914,57
C:001.040.032	OI 01 SCAVI	€ -	€ 595,63	€ 595,63
C:001.040.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 5 800,48	€ 5 800,48
C:001.040.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 7 518,46	€ 7 518,46
C:001.045	221 1.1 OM 95 Cavalcavia al Km 3+704	€ -	€ 583 138,45	€ 583 138,45
C:001.045.009	OM 01 SCAVI	€ -	€ 4 387,56	€ 4 387,56
C:001.045.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 168 149,63	€ 168 149,63
C:001.045.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 74 227,16	€ 74 227,16
C:001.045.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 87 025,73	€ 87 025,73
C:001.045.014	OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 198 283,32	€ 198 283,32
C:001.045.015	OM 07 SOLETTA	€ -	€ 1 925,01	€ 1 925,01
C:001.045.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 30 102,74	€ 30 102,74
C:001.045.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 13 548,80	€ 13 548,80
C:001.045.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 1 655,77	€ 1 655,77
C:001.045.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 3 832,73	€ 3 832,73
C:001.029	221 6.4 OM 84 SOTTOVIA SVINCOLO MATELICA OVEST	€ 180 911,28	€ -	€ -180 911,28
C:001.029.009	OM 01 SCAVI	€ 9 143,27	€ -	€ -9 143,27
C:001.029.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 48 407,32	€ -	€ -48 407,32
C:001.029.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 44 238,05	€ -	€ -44 238,05
C:001.029.015	OM 07 SOLETTA	€ 50 616,91	€ -	€ -50 616,91
C:001.029.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 051,05	€ -	€ -3 051,05
C:001.029.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25 454,68	€ -	€ -25 454,68
C:002	EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745)	3 175 967,82	3 073 592,92	-1 018 374,90
C:002.002	221.1.1 CS 19 H CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 0 A KM 0+675,00	€ 679 273,39	€ 753 964,69	€ 74 691,30
C:002.002.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 14 717,92	€ 10 177,01	€ -4 540,91
C:002.002.002	CS 02 BONIFICA	€ 17 746,66	€ 17 707,98	€ -38,68
C:002.002.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 24 077,90	€ 93 030,29	€ 68 952,39
C:002.002.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 209 242,11	€ 219 806,68	€ 10 564,57
C:002.002.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 328 774,30	€ 328 774,30	€ -
C:002.002.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 12 874,58	€ 12 874,58	€ -
C:002.002.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 54 922,13	€ 54 676,06	€ -246,07
C:002.002.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 16 917,79	€ 16 917,79	€ -
C:002.003	221.1.1 CS 19 I CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 0+725,00 A KM 1+636,00	€ 1 134 090,67	€ 1 214 730,37	€ 80 639,70
C:002.003.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 19 863,73	€ 19 863,73	€ -
C:002.003.002	CS 02 BONIFICA	€ 23 951,42	€ 23 951,42	€ -
C:002.003.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 245 054,61	€ 387 450,19	€ 142 395,58
C:002.003.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 326 674,45	€ 264 918,57	€ -61 755,88
C:002.003.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 443 722,83	€ 443 722,83	€ -
C:002.003.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 17 375,91	€ 17 375,91	€ -
C:002.003.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 39 285,64	€ 39 285,64	€ -
C:002.003.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 18 162,08	€ 18 162,08	€ -
C:002.004	221.1.1 CS 19 J CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 1+676,00 A KM 1+796,84	€ 129 541,69	€ 152 194,42	€ 22 652,73
C:002.004.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 2 634,84	€ 2 634,84	€ -
C:002.004.002	CS 02 BONIFICA	€ 3 177,04	€ 3 177,04	€ -
C:002.004.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 10 349,18	€ 29 237,29	€ 18 888,11
C:002.004.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 36 364,05	€ 40 128,67	€ 3 764,62
C:002.004.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 58 857,42	€ 58 857,42	€ -
C:002.004.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 304,82	€ 2 304,82	€ -

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:002.004.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 15 190,14	€ 15 190,14	€ -
C:002.004.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 664,20	€ 664,20	€ -
C:002.005	221.1.1 CS 19 K CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 3+311,03 A KM 3+387,90	€ 106 077,18	€ 114 402,29	€ 8 325,11
C:002.005.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 1 676,09	€ 1 676,09	€ -
C:002.005.002	CS 02 BONIFICA	€ 2 021,01	€ 2 021,01	€ -
C:002.005.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 4 687,98	€ 16 703,28	€ 12 015,30
C:002.005.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 44 578,72	€ 40 888,53	€ 3 690,19
C:002.005.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 37 441,33	€ 37 441,33	€ -
C:002.005.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1 466,18	€ 1 466,18	€ -
C:002.005.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 13 775,51	€ 13 775,51	€ -
C:002.005.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 430,36	€ 430,36	€ -
C:002.006	221.1.1 CS 19 L CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 3+487,90 A KM 3+665,90	€ 204 345,94	€ 221 008,12	€ 16 662,18
C:002.006.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 3 881,17	€ 2 655,38	€ 1 225,79
C:002.006.002	CS 02 BONIFICA	€ 4 679,86	€ 4 620,35	€ 59,51
C:002.006.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 5 917,28	€ 24 303,76	€ 18 386,48
C:002.006.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 84 285,58	€ 55 648,75	€ 28 636,83
C:002.006.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 86 698,94	€ 86 698,94	€ -
C:002.006.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 395,08	€ 3 395,08	€ -
C:002.006.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 14 482,97	€ 42 680,80	€ 28 197,83
C:002.006.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 1 005,06	€ 1 005,06	€ -
C:002.007	221 1.1 GA 27 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; IMBOCCO &quot;A&quot;	€ 1 049 264,93	€ 1 075 432,37	€ 26 167,44
C:002.007.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	€ 329 637,47	€ 329 637,47	€ -
C:002.007.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 82 503,80	€ 82 503,80	€ -
C:002.007.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 185 340,12	€ 185 340,12	€ -
C:002.007.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 365 480,90	€ 365 480,90	€ -
C:002.007.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 15 021,34	€ 15 021,34	€ -
C:002.007.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 6 407,99	€ 6 407,99	€ -
C:002.007.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 64 392,64	€ 90 560,08	€ 26 167,44
C:002.007.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 480,67	€ 480,67	€ -
C:002.008	221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;	€ 17 872 820,09	€ 18 019 079,55	€ 146 259,46
C:002.008.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	€ 8 798 562,65	€ 8 798 562,65	€ -
C:002.008.055	GN 03 SCAVO	€ 3 338 605,32	€ 3 338 605,32	€ -
C:002.008.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI	€ 2 921 608,46	€ 2 921 608,46	€ -
C:002.008.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	€ 1 633 200,65	€ 1 633 200,65	€ -
C:002.008.058	GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 280 164,24	€ 280 164,24	€ -
C:002.008.059	GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 892 426,61	€ 1 038 686,07	€ 146 259,46
C:002.008.060	GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 8 252,16	€ 8 252,16	€ -
C:002.009	221 1.1 GA 28 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; IMBOCCO &quot;B&quot;	€ 693 261,60	€ 708 087,09	€ 14 825,49
C:002.009.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	€ 237 687,55	€ 237 687,55	€ -
C:002.009.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 44 381,34	€ 44 381,34	€ -
C:002.009.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 115 235,28	€ 115 235,28	€ -
C:002.009.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 241 566,25	€ 241 566,25	€ -
C:002.009.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 10 095,70	€ 10 095,70	€ -
C:002.009.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 3 130,19	€ 3 130,19	€ -
C:002.009.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 40 842,25	€ 55 667,74	€ 14 825,49
C:002.009.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 323,04	€ 323,04	€ -
C:002.010	221 1.1 IM 51 IMPIANTI GALLERIA &quot;CROCE DI CALLE&quot;	€ 2 083 579,70	€ 2 240 383,06	€ 156 803,36
C:002.010.075	IM 01 OPERE CIVILI	€ 169 499,98	€ 169 499,98	€ -
C:002.010.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 999 695,80	€ 974 115,80	€ 25 580,00
C:002.010.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 155 306,90	€ 155 306,90	€ -
C:002.010.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 74 705,00	€ 257 088,36	€ 182 383,36
C:002.010.079	IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE	€ 47 512,00	€ 47 512,00	€ -
C:002.010.080	IM 06 IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 237 686,72	€ 237 686,72	€ -
C:002.010.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ 202 094,00	€ 202 094,00	€ -
C:002.010.082	IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA	€ 197 079,30	€ 197 079,30	€ -
C:002.011	221 1.1 OI 21 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROG. 0+700,00	€ 275 189,04	€ 109 828,62	€ 165 360,42
C:002.011.032	OI 01 SCAVI	€ 12 992,00	€ 10 213,42	€ 2 778,58
C:002.011.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 262 197,04	€ 99 615,20	€ 162 581,84
C:002.012	221 1.1 OI 22 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROG. 1+660,00	€ 70 707,44	€ 70 707,44	€ -
C:002.012.032	OI 01 SCAVI	€ 3 452,16	€ 3 452,16	€ -
C:002.012.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 67 255,28	€ 67 255,28	€ -
C:002.013	221 1.1 OI 23 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROG. 3+440,00	€ 47 162,53	€ 47 162,53	€ -
C:002.013.032	OI 01 SCAVI	€ 2 055,84	€ 2 055,84	€ -
C:002.013.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 45 106,69	€ 45 106,69	€ -
C:002.015	221 1.1 MU 19 MURO DI CONTRORIPA IN SX E DX A PROG. 0+352,89	€ 696 984,61	€ -	€ 696 984,61
C:002.015.025	MU 01 SCAVI	€ 78 194,14	€ -	€ 78 194,14
C:002.015.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 370 620,64	€ -	€ 370 620,64
C:002.015.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 248 169,83	€ -	€ 248 169,83
C:002.016	221 1.1 VI 34 PONTE &quot;FARANGHE&quot;	€ 1 061 183,23	€ 1 062 048,62	€ 865,39
C:002.016.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 250 787,44	€ 250 787,44	€ -
C:002.016.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 139 577,49	€ 139 577,49	€ -
C:002.016.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 124 741,63	€ 124 741,63	€ -
C:002.016.068	VI 07 IMPALCATO	€ 229 920,56	€ 229 920,56	€ -
C:002.016.069	VI 08 SOLETTA	€ 42 111,68	€ 42 111,68	€ -
C:002.016.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 189 261,70	€ 189 261,70	€ -
C:002.016.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 39 513,40	€ 39 513,40	€ -
C:002.016.072	VI 11 SEGNALETICA	€ 251,16	€ 251,16	€ -
C:002.016.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 45 018,17	€ 45 883,56	€ 865,39
C:002.017	221 1.1 OI 27 STABILIZZAZIONE FRANE	€ 104 765,01	€ 104 765,01	€ -
C:002.017.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 104 765,01	€ 104 765,01	€ -
C:002.018	221 1.1 OM 23 SOTTOVIA STRADA PODERALE PROG. 0+352,23	€ 153 686,30	€ -	€ 153 686,30
C:002.018.009	OM 01 SCAVI	€ 6 985,61	€ -	€ 6 985,61
C:002.018.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 29 810,43	€ -	€ 29 810,43
C:002.018.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 37 594,02	€ -	€ 37 594,02
C:002.018.015	OM 07 SOLETTA	€ 30 131,60	€ -	€ 30 131,60

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:002.018.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 2 283,66	€ -	€ 2 283,66
C:002.018.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 46 880,98	€ -	€ 46 880,98
C:002.019	221 1.1 OM 29 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+546,00	€ 40 611,95	€ 27 170,82	€ 13 441,13
C:002.019.009	OM 01 SCAVI	€ 1 415,46	€ 1 973,12	€ 557,66
C:002.019.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 6 783,24	€ 5 192,58	€ 1 590,66
C:002.019.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 18 986,91	€ 11 231,20	€ 7 755,71
C:002.019.015	OM 07 SOLETTA	€ 6 109,70	€ 4 582,87	€ 1 526,83
C:002.019.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 7 316,64	€ 4 191,05	€ 3 125,59
C:002.020	221 1.1 OM 30 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 1+262,40	€ 41 721,33	€ 41 721,33	€ -
C:002.020.009	OM 01 SCAVI	€ 1 426,81	€ 1 426,81	€ -
C:002.020.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 7 410,52	€ 7 410,52	€ -
C:002.020.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 15 758,27	€ 15 758,27	€ -
C:002.020.015	OM 07 SOLETTA	€ 7 944,41	€ 7 944,41	€ -
C:002.020.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 9 181,32	€ 9 181,32	€ -
C:002.021	221 1.1 VI 38 VIADOTTO &quot;PAGLIANO&quot;;	€ 949 259,63	€ -	€ 949 259,63
C:002.021.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 127 810,90	€ -	€ 127 810,90
C:002.021.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 87 925,81	€ -	€ 87 925,81
C:002.021.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 71 079,53	€ -	€ 71 079,53
C:002.021.068	VI 07 IMPALCATO	€ 345 044,88	€ -	€ 345 044,88
C:002.021.069	VI 08 SOLETTA	€ 54 714,51	€ -	€ 54 714,51
C:002.021.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 189 261,70	€ -	€ 189 261,70
C:002.021.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 33 734,34	€ -	€ 33 734,34
C:002.021.072	VI 11 SEGNALETICA	€ 310,96	€ -	€ 310,96
C:002.021.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 39 377,00	€ -	€ 39 377,00
C:002.022	221 1.1 VI 39 VIADOTTO &quot;ESINO&quot;;	€ 2 409 458,12	€ 2 424 208,54	€ 14 750,42
C:002.022.062	VI 01 OPERE PROVVISORIALI	€ -	€ 61 648,79	€ 61 648,79
C:002.022.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 415 172,56	€ 354 856,98	€ 60 315,58
C:002.022.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 351 033,64	€ 395 561,86	€ 44 528,22
C:002.022.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 186 257,44	€ 178 382,83	€ 7 874,61
C:002.022.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	€ 100 740,24	€ 104 090,23	€ 3 349,99
C:002.022.068	VI 07 IMPALCATO	€ 766 407,45	€ 766 407,45	€ -
C:002.022.069	VI 08 SOLETTA	€ 142 992,82	€ 142 992,82	€ -
C:002.022.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 341 486,40	€ 323 548,00	€ 17 938,40
C:002.022.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 30 446,91	€ 38 900,21	€ 8 453,30
C:002.022.072	VI 11 SEGNALETICA	€ 609,96	€ 609,96	€ -
C:002.022.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 74 310,70	€ 57 209,41	€ 17 101,29
C:002.028	221.1.1 MA10 RIPRISTINI E MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 1&deg;; PEDEMONTANA	€ 811 289,75	€ 254 991,14	€ 556 298,61
C:002.028.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	€ 130 731,24	€ 130 731,24	€ -
C:002.028.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 680 558,51	€ 124 259,90	€ 556 298,61
C:002.030	221 1.1 OM 29a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 0+011,90	€ 222 844,38	€ 222 844,38	€ -
C:002.030.009	OM 01 SCAVI	€ 15 317,69	€ 15 317,69	€ -
C:002.030.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 31 948,44	€ 31 948,44	€ -
C:002.030.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 45 111,55	€ 45 111,55	€ -
C:002.030.015	OM 07 SOLETTA	€ 19 549,37	€ 19 549,37	€ -
C:002.030.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 110 917,33	€ 110 917,33	€ -
C:002.031	221 1.1 OM 29b TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+331,50	€ 26 136,42	€ 24 987,06	€ 1 149,36
C:002.031.009	OM 01 SCAVI	€ 1 414,05	€ 2 040,57	€ 626,52
C:002.031.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 4 126,28	€ 4 310,88	€ 184,60
C:002.031.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 11 072,89	€ 11 305,28	€ 232,39
C:002.031.015	OM 07 SOLETTA	€ 3 513,89	€ 3 593,40	€ 79,51
C:002.031.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 6 009,31	€ 3 736,93	€ 2 272,38
C:002.032	221 1.1 CS 56 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 0+352,89	€ 112 966,72	€ 194 290,27	€ 81 323,55
C:002.032.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 0,32	€ 7 536,82	€ 7 536,50
C:002.032.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 7 979,79	€ 83 911,41	€ 75 931,62
C:002.032.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 54 295,41	€ 22 637,60	€ 31 657,81
C:002.032.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 45 295,55	€ 41 906,81	€ 3 388,74
C:002.032.005	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 5 395,65	€ 8 639,76	€ 3 244,11
C:002.032.006	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 28 969,35	€ 28 969,35
C:002.032.006	CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 688,52	€ 688,52
C:002.033	221 1.1 MU 70 MURO IN SX DA PROG. 0+586,50 A 0+670,50	€ 440 560,91	€ -	€ 440 560,91
C:002.033.025	MU 01 SCAVI	€ 3 971,54	€ -	€ 3 971,54
C:002.033.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 194 333,56	€ -	€ 194 333,56
C:002.033.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 112 800,30	€ -	€ 112 800,30
C:002.033.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 91 147,13	€ -	€ 91 147,13
C:002.033.030	MU 06 RIVESTIMENTI	€ 17 702,83	€ -	€ 17 702,83
C:002.033.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 20 605,55	€ -	€ 20 605,55
C:002.034	221 1.1 MU 71 MURO IN DX DA PROG. 0+730,40 A 0+762,70	€ 191 039,15	€ -	€ 191 039,15
C:002.034.025	MU 01 SCAVI	€ 1 261,94	€ -	€ 1 261,94
C:002.034.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 74 560,64	€ -	€ 74 560,64
C:002.034.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 70 047,11	€ -	€ 70 047,11
C:002.034.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 33 059,76	€ -	€ 33 059,76
C:002.034.030	MU 06 RIVESTIMENTI	€ 7 876,86	€ -	€ 7 876,86
C:002.034.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 4 232,84	€ -	€ 4 232,84
C:002.035	221 1.1 MU 72 OPERA DI SOSTEGNO CON PARATIA DI PALI DA PROG. 1+495,54 A 1+564,33	€ 149 146,11	€ 149 146,11	€ -
C:002.035.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 149 146,11	€ 149 146,11	€ -
C:002.036	221 1.1 OM 92 PONTE PAGLIANO SU VIABILITA' AL KM 0+310	€ -	€ 365 301,01	€ 365 301,01
C:002.036.009	OM 01 SCAVI	€ -	€ 3 241,19	€ 3 241,19
C:002.036.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 117 325,13	€ 117 325,13
C:002.036.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 41 696,05	€ 41 696,05
C:002.036.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 75 193,22	€ 75 193,22
C:002.036.014	OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 29 704,93	€ 29 704,93
C:002.036.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 27 739,36	€ 27 739,36
C:002.036.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 19 918,33	€ 19 918,33
C:002.036.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 974,41	€ 974,41
C:002.036.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 49 508,39	€ 49 508,39

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:002.037	221 1.1 OM 93 CAVALCAVIA AL KM 0+310	€ -	€ 414 131,26	€ 414 131,26
C:002.037.009	OM 01 SCAVI	€ -	€ 2 923,72	€ 2 923,72
C:002.037.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 81 471,31	€ 81 471,31
C:002.037.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 60 836,75	€ 60 836,75
C:002.037.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 70 398,26	€ 70 398,26
C:002.037.014	OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 152 949,79	€ 152 949,79
C:002.037.015	OM 07 SOLETTA	€ -	€ 1 922,65	€ 1 922,65
C:002.037.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 21 766,02	€ 21 766,02
C:002.037.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 17 949,80	€ 17 949,80
C:002.037.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 1 193,71	€ 1 193,71
C:002.037.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 2 719,25	€ 2 719,25
C:002.038	221 1.1 OM 94 TOMBINO 5x8 TORRENTE PAGLIANO	€ -	€ 696 194,21	€ 696 194,21
C:002.038.009	OM 01 SCAVI	€ -	€ 40 336,15	€ 40 336,15
C:002.038.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 326 418,89	€ 326 418,89
C:002.038.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 75 370,72	€ 75 370,72
C:002.038.013	OM 05 ELEVAZIONE PILE - MURI	€ -	€ 157 237,63	€ 157 237,63
C:002.038.015	OM 07 SOLETTA	€ -	€ 81 475,20	€ 81 475,20
C:002.038.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 15 355,62	€ 15 355,62
C:002.041	221.1.1 OI 54 TOMBINO Ø 1500 ALLA PK 3+727	€ -	€ 29 812,61	€ 29 812,61
C:002.041.032	OI 01 SCAVI	€ -	€ 2 026,62	€ 2 026,62
C:002.041.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 13 658,58	€ 13 658,58
C:002.041.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 14 127,41	€ 14 127,41
TOTALI		34 959 861,24	33 999 269,73	- 960 591,51

PEDEMONTANA DELLE MARCHE - 2° LOTTO FUNZIONALE

RAFFRONTO DELLE WBS

- EX LOTTO 2 - ASSE PRINCIPALE da PK 3+655,90 a PK 8+420,00 (EX PK0+000 a PK 4+784)
- LOTTO 2 - SVINCOLO DI CASTELRAIMONDO NORD
- LOTTO 2 - SVINCOLO DI MATELICA SUD

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:001	EX LOTTO 2 - ASSE PRINCIPALE da PK 3+655,90 a PK 8+420,00 (EX PK0+000 a PK 4+784)	20 701 433,56	19 888 814,75	- 812 618,81
C:001.002	222 2.1 CS 35 A CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+655,90 A KM 4+256,00 (EX LOTTO 2) L=590,10	€ 559 598,67	€ 563 678,92	€ 4 080,25
C:001.002.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 19 943,81	€ 11 123,70	€ 8 820,11
C:001.002.002	CS 02 BONIFICA	€ 24 198,49	€ 19 418,14	€ 4 780,35
C:001.002.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 22 270,49	€ 146 265,78	€ 123 995,29
C:001.002.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 160 925,34	€ 98 471,60	€ 62 453,74
C:001.002.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 193 061,11	€ 193 061,11	€ -
C:001.002.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 419,54	€ 3 419,54	€ -
C:001.002.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 116 635,98	€ 72 775,14	€ 43 860,84
C:001.002.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 19 143,91	€ 19 143,91	€ -
C:001.003	222 2.1 CS 35 B CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 4+278,95 A KM 5+000,00 (EX LOTTO 2) L=721,05	€ 911 156,69	€ 711 571,13	€ 199 585,56
C:001.003.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 10 593,65	€ 10 593,65	€ -
C:001.003.002	CS 02 BONIFICA	€ 2 847,83	€ 2 847,83	€ -
C:001.003.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 169 613,90	€ 181 698,92	€ 12 085,02
C:001.003.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 452 792,08	€ 241 121,50	€ 211 670,58
C:001.003.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 161 369,71	€ 161 369,71	€ -
C:001.003.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1 991,39	€ 1 991,39	€ -
C:001.003.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 90 975,67	€ 90 975,67	€ -
C:001.003.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 20 972,46	€ 20 972,46	€ -
C:001.004	222 2.1 CS 35 C CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+280,00 A KM 5+740,00 (EX LOTTO 2) L= 460,00	€ 359 449,99	€ 750 864,15	€ 391 414,16
C:001.004.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 11 269,60	€ 19 004,42	€ 7 734,82
C:001.004.002	CS 02 BONIFICA	€ 13 645,47	€ 33 175,14	€ 19 529,67
C:001.004.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 32 670,40	€ 335 119,02	€ 302 448,62
C:001.004.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 102 673,15	€ 170 066,78	€ 67 393,63
C:001.004.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 112 291,48	€ 112 291,48	€ -
C:001.004.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 884,97	€ 17 785,75	€ 14 900,78
C:001.004.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 72 436,35	€ 51 842,99	€ 20 593,36
C:001.004.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 11 578,57	€ 11 578,57	€ -
C:001.005	222 2.1 CS 35 D CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+850,00 A KM 8+420,00 (EX LOTTO 2) L=2.570,00	€ 2 399 531,46	€ 2 748 181,17	€ 348 649,71
C:001.005.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 62 448,62	€ 59 117,86	€ 3 330,76
C:001.005.002	CS 02 BONIFICA	€ 75 369,08	€ 113 661,28	€ 38 292,20
C:001.005.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 218 446,12	€ 934 211,52	€ 715 765,40
C:001.005.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 802 789,12	€ 545 887,92	€ 256 901,20
C:001.005.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 712 689,34	€ 712 689,34	€ -
C:001.005.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 13 227,31	€ 15 815,04	€ 2 587,73
C:001.005.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 432 680,84	€ 284 917,18	€ 147 763,66
C:001.005.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 81 881,03	€ 81 881,03	€ -
C:001.006	222 2.1 GA 29 GALLERIA "MISTRIANELLO IMBOCCO"A&quot;	€ 271 095,15	€ 285 845,43	€ 14 750,28
C:001.006.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 21 492,27	€ 21 492,27	€ -
C:001.006.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 103 372,21	€ 103 372,21	€ -
C:001.006.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 114 460,16	€ 114 460,16	€ -
C:001.006.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 6 283,20	€ 6 283,20	€ -
C:001.006.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 2 027,61	€ 2 027,61	€ -
C:001.006.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 23 310,20	€ 38 060,48	€ 14 750,28
C:001.006.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 149,50	€ 149,50	€ -
C:001.008	222 2.1 GA 30 GALLERIA ARTIFICIALE MISTRIANELLO	€ 4 554 330,14	€ 4 567 739,47	€ 13 409,33
C:001.008.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	€ 1 941 310,74	€ 1 941 310,74	€ -
C:001.008.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 384 404,54	€ 384 404,54	€ -
C:001.008.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 822 074,09	€ 822 074,09	€ -
C:001.008.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 1 153 443,41	€ 1 153 443,41	€ -
C:001.008.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 50 265,60	€ 50 265,60	€ -
C:001.008.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 28 738,17	€ 28 738,17	€ -
C:001.008.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 172 897,59	€ 186 306,92	€ 13 409,33
C:001.008.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 1 196,00	€ 1 196,00	€ -
C:001.009	222 2.1 GA 31 GALLERIA "MISTRIANELLO&quot; IMBOCCO "B&quot;	€ 687 490,39	€ 699 513,48	€ 12 023,09
C:001.009.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 62 113,43	€ 62 113,43	€ -
C:001.009.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 250 457,49	€ 250 457,49	€ -
C:001.009.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 300 778,22	€ 300 778,22	€ -
C:001.009.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 15 079,68	€ 15 079,68	€ -
C:001.009.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 6 367,57	€ 6 367,57	€ -
C:001.009.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 52 335,20	€ 64 358,29	€ 12 023,09
C:001.009.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 358,80	€ 358,80	€ -
C:001.010	222 2.1 IM 58 IMPIANTI GALLERIA "MISTRIANELLO&quot;	€ 241 689,03	€ 316 913,46	€ 75 224,43
C:001.010.075	IM 01 OPERE CIVILI	€ 33 938,60	€ 33 938,60	€ -
C:001.010.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 117 060,40	€ 98 940,40	€ 18 120,00
C:001.010.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 52 513,20	€ 52 513,20	€ -
C:001.010.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 35 682,63	€ 129 027,06	€ 93 344,43
C:001.010.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ 2 494,20	€ 2 494,20	€ -
C:001.011	222 2.1 OI 39 INALVEAZIONE TIPO "A&quot; PROG. 5+800	€ 171 156,25	€ -	€ 171 156,25
C:001.011.032	OI 01 SCAVI	€ 5 140,00	€ -	€ 5 140,00
C:001.011.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 166 016,25	€ -	€ 166 016,25
C:001.012	222 2.1 MA 04 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 2	€ 604 289,13	€ 604 289,13	€ -
C:001.012.083	MA 01 SCAVI, RIPORTI E PREPARAZIONE DEL TERRENO	€ 47 269,81	€ 47 269,81	€ -
C:001.012.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	€ 473 312,57	€ 473 312,57	€ -
C:001.012.085	MA 03 SEMINA DEL TERRENO	€ 83 706,75	€ 83 706,75	€ -
C:001.014	222 2.1 VI 44 PONTE FRATTE	€ 815 171,65	€ 825 009,39	€ 9 837,74
C:001.014.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 187 618,56	€ 190 311,94	€ 2 693,38
C:001.014.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 143 828,86	€ 156 023,73	€ 12 194,87
C:001.014.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 139 982,25	€ 157 419,79	€ 17 437,54
C:001.014.068	VI 07 IMPALCATO	€ 100 744,60	€ 100 744,60	€ -
C:001.014.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 167 713,24	€ 167 713,24	€ -
C:001.014.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 34 708,48	€ 34 708,48	€ -
C:001.014.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 40 575,66	€ 18 087,61	€ 22 488,05
C:001.015	222 2.1 VI 45 PONTE MISTRIANO	€ 919 172,14	€ 1 328 196,52	€ 409 024,38
C:001.015.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 202 801,44	€ 289 974,43	€ 87 172,99
C:001.015.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 109 085,49	€ 111 572,49	€ 2 487,00
C:001.015.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 87 969,65	€ 126 558,32	€ 38 588,67

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:001.015.068	VI 07 IMPALCATO	€ 232 963,56	€ 588 515,84	€ 355 552,28
C:001.015.069	VI 08 SOLETTA	€ 70 315,97	€ 11 802,28	€ 58 513,69
C:001.015.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 157 887,85	€ 161 003,60	€ 3 115,75
C:001.015.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 32 209,92	€ 25 360,00	€ 6 849,92
C:001.015.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25 938,26	€ 13 409,56	€ 12 528,70
C:001.016	222 2.1 OM 38 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 460 973,72	€ 164 998,99	€ 295 974,73
C:001.016.009	OM 01 SCAVI	€ 17 831,50	€ 2 424,47	€ 15 407,03
C:001.016.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 50 194,80	-	€ 50 194,80
C:001.016.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 147 377,00	€ 70 176,92	€ 77 200,08
C:001.016.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 156 337,38	€ 58 013,75	€ 98 323,63
C:001.016.015	OM 07 SOLETTA	€ 39 402,90	€ 21 314,55	€ 18 088,35
C:001.016.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 630,08	€ 2 764,80	€ 865,28
C:001.016.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 46 200,06	€ 10 304,50	€ 35 895,56
C:001.017	222 2.1 CS 36 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 86 331,27	€ 76 444,55	€ 9 886,72
C:001.017.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ -	€ 1 328,04	€ 1 328,04
C:001.017.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 27 306,66	€ 12 387,92	€ 14 918,74
C:001.017.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 14 791,27	€ 14 791,27
C:001.017.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 54 861,39	€ 31 594,44	€ 23 266,95
C:001.017.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 516,58	€ 282,16	€ 3 234,42
C:001.017.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 15 414,08	€ 15 414,08
C:001.017.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -
C:001.018	222 2.1 OM 39 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 313 123,36	€ 163 122,07	€ 150 001,29
C:001.018.009	OM 01 SCAVI	€ 22 409,10	€ 7 918,99	€ 14 490,11
C:001.018.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 121 706,48	€ 68 889,19	€ 52 817,29
C:001.018.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 84 640,37	€ 57 613,27	€ 27 027,10
C:001.018.015	OM 07 SOLETTA	€ 47 742,60	€ 19 869,22	€ 27 873,38
C:001.018.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 36 624,81	€ 8 831,40	€ 27 793,41
C:001.019	222 2.1 CS 37 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 163 846,35	€ 128 161,10	€ 35 685,25
C:001.019.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 1 174,23	€ 66,48	€ 1 107,75
C:001.019.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 61 805,35	€ 34 144,87	€ 27 660,48
C:001.019.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 48 513,46	€ 48 513,46
C:001.019.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 97 799,67	€ 44 748,81	€ 53 050,86
C:001.019.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 420,46	€ 40,84	€ 2 379,62
C:001.019.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -
C:001.020	222 2.1 OM 40 SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+658,30	€ 452 327,77	€ 453 636,64	€ 1 308,87
C:001.020.009	OM 01 SCAVI	€ 14 754,08	€ 12 415,98	€ 2 338,10
C:001.020.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 106 245,66	-	€ 106 245,66
C:001.020.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 112 692,83	€ 176 253,27	€ 63 560,44
C:001.020.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 112 914,56	€ 128 416,41	€ 15 501,85
C:001.020.015	OM 07 SOLETTA	€ 51 795,60	€ 102 636,49	€ 50 840,89
C:001.020.015	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 10 584,51	€ 10 584,51
C:001.020.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 53 925,04	€ 23 329,98	€ 30 595,06
C:001.022	222 2.1 OI 45 A TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 alla prg. 5+988.50 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 657,08	€ 33 657,08	€ -
C:001.022.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,67	€ 7 043,67	€ -
C:001.022.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 872,87	€ 15 872,87	€ -
C:001.022.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 740,54	€ 10 740,54	€ -
C:001.023	222 2.1 OI 45 B TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 6+323.10 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 658,69	€ -
C:001.023.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 7 043,79	€ -
C:001.023.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 15 875,97	€ -
C:001.023.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 10 738,93	€ -
C:001.024	222 2.1 OI 45 C TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 6+537.00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 658,69	€ -
C:001.024.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 7 043,79	€ -
C:001.024.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 15 875,97	€ -
C:001.024.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 10 738,93	€ -
C:001.025	222 2.1 OI 45 D TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 alla prg. 6+583.40 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 337,09	€ 321,60
C:001.025.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 1 461,36	€ 5 582,43
C:001.025.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 28 527,15	€ 12 651,18
C:001.025.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 3 348,58	€ 7 390,35
C:001.026	222 2.1 OI 45 E TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 alla prg. 7+160.00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 658,69	€ -
C:001.026.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 7 043,79	€ -
C:001.026.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 15 875,97	€ -
C:001.026.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 10 738,93	€ -
C:001.027	222 2.1 OI 45 F TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 7+790.00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 32 009,92	€ 1 648,77
C:001.027.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 1 203,03	€ 5 840,76
C:001.027.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 26 559,05	€ 10 683,08
C:001.027.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 4 247,84	€ 6 491,09
C:001.028	222 2.1 OI 45 G TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 8+276.60 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 658,69	€ -
C:001.028.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 7 043,79	€ -
C:001.028.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 15 875,97	€ -
C:001.028.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 10 738,93	€ -
C:001.029	222 2.1 OI 45 H TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 su complanare alla prg. 7+560.00 LOTTO 2	€ 33 658,69	€ -	€ 33 658,69
C:001.029.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ -	€ 7 043,79
C:001.029.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ -	€ 15 875,97
C:001.029.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ -	€ 10 738,93
C:001.030	222 2.1 OI 45 I TOMBINO SCATOLARE 2,00x2,50 (Deviazione Muccese) alla PK 7+660,00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ -	€ 33 658,69
C:001.030.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ -	€ 7 043,79
C:001.030.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ -	€ 15 875,97
C:001.030.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ -	€ 10 738,93
C:001.031	222 2.1 OI 45 L TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 su rampa alla prg. 8+220.00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 658,69	€ -
C:001.031.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 7 043,79	€ -
C:001.031.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 15 875,97	€ -
C:001.031.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 10 738,93	€ -
C:001.032	222 2.1 OI 45 M TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 3+940.00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 16 634,45	€ 17 024,24
C:001.032.032	OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 715,87	€ 6 327,92
C:001.032.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 10 924,38	€ 4 951,59
C:001.032.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 4 994,20	€ 5 744,73
C:001.034	222 2.1 OM 42 TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 ALLA PROGR. 5+745.20	€ 9 785,22	€ -	€ 9 785,22

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:001.034.009	OM 01 SCAVI	€ 1.307,99	€ -	€ 1.307,99
C:001.034.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 3.868,36	€ -	€ 3.868,36
C:001.034.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 2.579,23	€ -	€ 2.579,23
C:001.034.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 2.029,64	€ -	€ 2.029,64
C:001.046	222.2.1 MU 60 MURO IN C.A. DA PK 7+007,25 A PK 7+104,72	€ 502.298,09	€ 233.098,41	€ 269.199,68
C:001.046.025	MU 01 SCAVI	€ 7.713,06	€ 3.617,42	€ 4.095,64
C:001.046.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 261.975,45	€ 98.394,24	€ 163.581,21
C:001.046.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 127.923,31	€ 68.872,99	€ 59.050,32
C:001.046.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 86.197,25	€ 51.207,50	€ 34.989,75
C:001.046.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 18.489,02	€ 11.006,26	€ 7.482,76
C:001.047	222.2.1 OM 85 TOMBINO SCATOLARE 3x2 ALLA PROGR. 6+208,60	€ 190.387,65	€ 190.387,65	€ -
C:001.047.009	OM 01 SCAVI	€ 14.241,47	€ 14.241,47	€ -
C:001.047.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 42.992,38	€ 42.992,38	€ -
C:001.047.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 76.614,56	€ 76.614,56	€ -
C:001.047.015	OM 07 SOLETTA	€ 28.552,74	€ 28.552,74	€ -
C:001.047.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 27.986,50	€ 27.986,50	€ -
C:001.048	222.2.1 OM 86 TOMBINO SCATOLARE 5x3 ALLA PROGR. 8+464,20	€ 619.872,84	€ 619.872,84	€ -
C:001.048.009	OM 01 SCAVI	€ 51.554,29	€ 51.554,29	€ -
C:001.048.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 14.968,98	€ 14.968,98	€ -
C:001.048.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 161.902,48	€ 161.902,48	€ -
C:001.048.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 206.165,82	€ 206.165,82	€ -
C:001.048.015	OM 07 SOLETTA	€ 127.612,99	€ 127.612,99	€ -
C:001.048.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 57.668,28	€ 57.668,28	€ -
C:001.050	222.2.1 OM 88 SOTTOVIA PODERALE AL KM 6+560,00	€ 362.893,38	€ 362.893,38	€ -
C:001.050.009	OM 01 SCAVI	€ 8.635,38	€ 8.635,38	€ -
C:001.050.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 82.821,42	€ 82.821,42	€ -
C:001.050.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 110.897,69	€ 110.897,69	€ -
C:001.050.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 91.494,40	€ 91.494,40	€ -
C:001.050.015	OM 07 SOLETTA	€ 33.468,20	€ 33.468,20	€ -
C:001.050.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 35.576,29	€ 35.576,29	€ -
C:001.051	222.2.1 CS 57 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+888,63	€ 128.100,36	€ 126.437,98	€ 1.662,38
C:001.051.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 3.316,71	€ -	€ 3.316,71
C:001.051.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 31.680,37	€ 30.476,66	€ 1.203,71
C:001.051.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 36.672,14	€ 49.790,32	€ 13.118,18
C:001.051.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 52.821,35	€ 44.985,26	€ 7.836,09
C:001.051.005	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3.609,79	€ 221,27	€ 3.388,52
C:001.051.006	CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 964,47	€ 964,47
C:001.052	222.2.1 CS 58 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 6+560,00	€ 55.304,57	€ 268.685,24	€ 213.380,67
C:001.052.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 618,42	€ 2.416,85	€ 1.798,43
C:001.052.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 19.764,84	€ 26.650,29	€ 6.885,45
C:001.052.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 129.703,85	€ 129.703,85
C:001.052.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 32.891,47	€ 75.195,79	€ 42.304,32
C:001.052.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2.029,84	€ 4.236,71	€ 2.206,87
C:001.052.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 29.197,36	€ 29.197,36
C:001.052.008	CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1.284,39	€ 1.284,39
C:001.054	222.2.1 CS 60 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+660,00	€ 48.233,74	€ 84.728,83	€ 36.495,09
C:001.054.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 672,25	€ 756,78	€ 84,53
C:001.054.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 15.282,17	€ 19.584,77	€ 4.302,60
C:001.054.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 29.172,63	€ 29.172,63
C:001.054.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 30.818,16	€ 32.984,30	€ 2.166,14
C:001.054.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1.461,16	€ 1.199,82	€ 261,34
C:001.054.008	CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1.030,53	€ 1.030,53
C:001.055	222.2.1 CS 61 CORPO STRADALE VIABILITÀ#39; PODERALE dal km 7+360 a 7+880	€ 111.631,10	€ 239.385,54	€ 127.754,44
C:001.055.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 5.815,42	€ 5.849,16	€ 33,74
C:001.055.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 23.479,69	€ 49.556,84	€ 26.077,15
C:001.055.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 51.143,37	€ 51.143,37
C:001.055.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 80.874,83	€ 80.859,49	€ 15,34
C:001.055.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1.461,16	€ 7.317,65	€ 5.856,49
C:001.055.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 43.453,57	€ 43.453,57
C:001.055.008	CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1.205,46	€ 1.205,46
C:001.056	222.2.1 OM 30a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 5+567,60	€ 82.257,31	€ 97.961,58	€ 15.704,27
C:001.056.009	OM 01 SCAVI	€ 1.532,56	€ 508,97	€ 1.023,59
C:001.056.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 20.181,12	€ 24.090,75	€ 3.909,63
C:001.056.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 26.464,40	€ 32.654,57	€ 6.190,17
C:001.056.015	OM 07 SOLETTA	€ 21.764,21	€ 29.793,09	€ 8.028,88
C:001.056.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12.315,02	€ 10.914,20	€ 1.400,82
C:001.057	222.2.1 OM 73 SOTTOVIA STRADA COMUNALE PROG. 3+888,63	€ 452.621,16	€ 266.424,87	€ 186.196,29
C:001.057.009	OM 01 SCAVI	€ 20.751,18	€ 18.781,10	€ 1.970,08
C:001.057.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 80.311,68	€ -	€ 80.311,68
C:001.057.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 121.284,64	€ 84.636,35	€ 36.648,29
C:001.057.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 105.422,02	€ 69.540,47	€ 35.881,55
C:001.057.015	OM 07 SOLETTA	€ 64.431,09	€ 46.742,62	€ 17.688,47
C:001.057.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 60.420,55	€ 46.724,33	€ 13.696,22
C:001.061	222.2.1 MU 75 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA DA PROG. 6+569,54 A 6+870,34	€ 1.166.847,77	€ 333.139,91	€ 833.707,86
C:001.061.025	MU 01 SCAVI	€ 9.702,65	€ 5.158,27	€ 4.544,38
C:001.061.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 543.522,18	€ 153.320,46	€ 390.201,72
C:001.061.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 371.825,03	€ 100.024,99	€ 271.800,04
C:001.061.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 196.658,79	€ 59.324,79	€ 137.334,00
C:001.061.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 45.139,12	€ 15.311,40	€ 29.827,72
C:001.062	222.2.1 GA 32 GALLERIA ARTIFICIALE MISTRANO al Km 4+478	€ 335.002,71	€ 335.002,71	€ -
C:001.062.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	€ 3.556,21	€ 3.556,21	€ -
C:001.062.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	€ 91.174,52	€ 91.174,52	€ -
C:001.062.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	€ 229.798,93	€ 229.798,93	€ -
C:001.062.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 10.320,94	€ 10.320,94	€ -
C:001.062.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	€ 50,45	€ 50,45	€ -
C:001.062.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	€ 101,66	€ 101,66	€ -
C:001.063	222.2.1 OM 74 SOTTOVIA 8.00x6.20 Viabilità&grave; campestre PROG. 5+540	€ 226.197,72	€ 252.852,69	€ 26.654,97

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:001.063.009	OM 01 SCAVI	€ 2.510,78	€ 3.324,94	€ 814,16
C:001.063.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 76.529,94	€ 92.080,20	€ 15.550,26
C:001.063.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 80.940,04	€ 92.036,22	€ 11.096,18
C:001.063.015	OM 07 SOLETTA	€ 53.591,84	€ 51.079,74	€ -2.512,10
C:001.063.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12.625,12	€ 14.331,59	€ 1.706,47
C:001.064	222 2.1 OM 75 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+737.86	€ 89.066,15	€ 89.066,15	€ -
C:001.064.009	OM 01 SCAVI	€ 6.729,82	€ 6.729,82	€ -
C:001.064.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 12.099,52	€ 12.099,52	€ -
C:001.064.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 38.842,07	€ 38.842,07	€ -
C:001.064.015	OM 07 SOLETTA	€ 14.521,11	€ 14.521,11	€ -
C:001.064.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 16.873,63	€ 16.873,63	€ -
C:001.065	222 2.1 OM 76 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+930.00	€ 31.250,23	€ 31.250,23	€ -
C:001.065.009	OM 01 SCAVI	€ 1.069,29	€ 1.069,29	€ -
C:001.065.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 4.782,15	€ 4.782,15	€ -
C:001.065.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 10.085,79	€ 10.085,79	€ -
C:001.065.015	OM 07 SOLETTA	€ 6.374,13	€ 6.374,13	€ -
C:001.065.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 8.938,87	€ 8.938,87	€ -
C:001.066	222 2.1 CS 62 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 4+487,00	€ 15.714,28	€ 15.714,28	€ -
C:001.066.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 1.366,34	€ 1.366,34	€ -
C:001.066.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 1.461,17	€ 1.461,17	€ -
C:001.066.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 11.543,59	€ 11.543,59	€ -
C:001.066.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1.343,18	€ 1.343,18	€ -
C:001.067	222 2.1 CS 63 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 5+540	€ 9.169,48	€ 9.169,48	€ -
C:001.067.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 261,10	€ 261,10	€ -
C:001.067.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 1.392,28	€ 1.392,28	€ -
C:001.067.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 7.153,54	€ 7.153,54	€ -
C:001.067.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 362,56	€ 362,56	€ -
C:001.068	222 2.1 OI 48 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+628 AL KM 4+740	€ 22.235,62	€ 22.235,62	€ -
C:001.068.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 22.235,62	€ 22.235,62	€ -
C:001.069	222 2.1 OI 49 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+860 AL KM 4+980	€ 30.674,90	€ 30.674,90	€ -
C:001.069.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 30.674,90	€ 30.674,90	€ -
C:001.071	222 2.1 MU 76 A Muro di controripa in Sx da Pk 4+369,71 a Pk 4+478	€ 376.414,32	€ 376.414,32	€ -
C:001.071.025	MU 01 SCAVI	€ 2.538,32	€ 2.538,32	€ -
C:001.071.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 183.969,96	€ 183.969,96	€ -
C:001.071.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 100.807,34	€ 100.807,34	€ -
C:001.071.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 57.318,14	€ 57.318,14	€ -
C:001.071.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 31.780,56	€ 31.780,56	€ -
C:001.072	222 2.1 MU 76 B Muro di controripa in Sx da Pk 4+495 a Pk 4+550,06	€ 220.067,71	€ 220.067,71	€ -
C:001.072.025	MU 01 SCAVI	€ 1.372,49	€ 1.372,49	€ -
C:001.072.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 101.211,43	€ 101.211,43	€ -
C:001.072.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 56.411,83	€ 56.411,83	€ -
C:001.072.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 37.803,43	€ 37.803,43	€ -
C:001.072.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 23.268,53	€ 23.268,53	€ -
C:001.073	222 2.1 MU 76 C Muro di controripa in Dx da Pk 4+409,19 a Pk 4+478	€ 266.801,83	€ 266.801,83	€ -
C:001.073.025	MU 01 SCAVI	€ 1.690,44	€ 1.690,44	€ -
C:001.073.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 124.696,96	€ 124.696,96	€ -
C:001.073.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 68.502,36	€ 68.502,36	€ -
C:001.073.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 46.598,96	€ 46.598,96	€ -
C:001.073.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25.313,11	€ 25.313,11	€ -
C:001.074	222 2.1 MU 76 D Muro di controripa in Dx da Pk 4+495 a Pk 4+561,50	€ 256.098,12	€ 256.098,12	€ -
C:001.074.025	MU 01 SCAVI	€ 1.637,45	€ 1.637,45	€ -
C:001.074.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 120.782,70	€ 120.782,70	€ -
C:001.074.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 66.487,27	€ 66.487,27	€ -
C:001.074.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 42.835,91	€ 42.835,91	€ -
C:001.074.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 24.354,79	€ 24.354,79	€ -
C:001.075	222 2.1 MU 76 E Muro di controripa in Dx da Pk 4+680 a Pk 4+844,40	€ 349.182,13	€ 349.182,13	€ -
C:001.075.025	MU 01 SCAVI	€ 3.162,30	€ 3.162,30	€ -
C:001.075.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 105.684,87	€ 105.684,87	€ -
C:001.075.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 118.241,25	€ 118.241,25	€ -
C:001.075.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 73.954,68	€ 73.954,68	€ -
C:001.075.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 48.139,03	€ 48.139,03	€ -
C:001.076	222 2.1 MU 76 F Muro di sottoscampa in SX dal Km 5+494.520 al Km 5+590.450	€ 402.348,03	€ -	€ -402.348,03
C:001.076.025	MU 01 SCAVI	€ 5.412,47	€ -	€ 5.412,47
C:001.076.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 166.635,40	€ -	€ 166.635,40
C:001.076.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 127.534,15	€ -	€ 127.534,15
C:001.076.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 73.068,30	€ -	€ 73.068,30
C:001.076.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 29.697,71	€ -	€ 29.697,71
C:001.077	OI 55 Tombini e Inalveazione fosso Svincolo di Matelica Sud-Muccese-Ferrovia	€ -	€ 54.877,64	€ 54.877,64
C:001.077.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 54.877,64	€ 54.877,64
C:001.081	OI 45 N TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 7+614.37 LOTTO 2	€ -	€ 22.898,10	€ 22.898,10
C:001.081.032	OI 01 SCAVI	€ -	€ 650,00	€ 650,00
C:001.081.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 19.939,68	€ 19.939,68
C:001.081.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 2.308,42	€ 2.308,42
C:001.082	OI 56 TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 Deviazione Muccese 0+708	€ -	€ 28.934,84	€ 28.934,84
C:001.082.032	OI 01 SCAVI	€ -	€ 1.079,09	€ 1.079,09
C:001.082.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 24.373,30	€ 24.373,30
C:001.082.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 3.482,45	€ 3.482,45
C:001.083	OM 96 TOMBINO 2X2 alla prg. 0+211.00 VIABILITA' PODERALE	€ -	€ 32.460,18	€ 32.460,18
C:001.083.009	OM 01 SCAVI	€ -	€ 962,28	€ 962,28
C:001.083.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 27.254,56	€ 27.254,56
C:001.083.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 4.243,34	€ 4.243,34
C:002	LOTTO 2 - SVINCOLO DI CASTELRAIMONDO NORD	€ 2.881.830,63	€ 2.546.909,19	€ -334.921,44
C:002.038	222 2.2 CS 50 CORPO STRADALE SVINCOLO CASTELRAIMONDO NORD	€ 724.423,40	€ 958.973,66	€ 234.550,26
C:002.038.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 27.775,92	€ 27.775,92	€ -
C:002.038.002	CS 02 BONIFICA	€ 33.580,42	€ 33.580,42	€ -
C:002.038.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 75.954,01	€ 310.504,27	€ 234.550,26
C:002.038.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 135.205,79	€ 135.205,79	€ -

RAFFRONTO WBS TRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA
C:002.038.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 339 720,03	€ 339 720,03	€ -
C:002.038.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 30 111,61	€ 30 111,61	€ -
C:002.038.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 75 601,73	€ 75 601,73	€ -
C:002.038.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 6 473,89	€ 6 473,89	€ -
C:002.040	222 2.2 CS 51 CORPO STRADALE DEVIAZIONE MUCCESE I	€ 700 297,01	€ 494 600,66	-€ 205 696,35
C:002.040.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 54 835,68	€ 7 345,46	-€ 47 490,22
C:002.040.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 125 981,26	€ 185 091,44	€ 59 110,18
C:002.040.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 102 337,73	€ 97 455,27	-€ 4 882,46
C:002.040.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 279 963,55	€ 144 365,26	-€ 135 598,29
C:002.040.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 22 161,10	€ 14 636,05	-€ 7 525,05
C:002.040.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 109 452,05	€ 44 481,58	-€ 64 970,47
C:002.040.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 5 565,64	€ 1 225,60	-€ 4 340,04
C:002.041	222 2.2 OM 83 CAVALCAVIA ALLA PROGR. 8+390.55	€ 809 105,85	€ 809 105,85	€ -
C:002.041.009	OM 01 SCAVI	€ 7 780,00	€ 7 780,00	€ -
C:002.041.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 222 913,60	€ 222 913,60	€ -
C:002.041.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 182 886,00	€ 182 886,00	€ -
C:002.041.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 197 671,61	€ 197 671,61	€ -
C:002.041.014	OM 06 IMPALCATO	€ 89 795,40	€ 89 795,40	€ -
C:002.041.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ 62 443,08	€ 62 443,08	€ -
C:002.041.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 12 678,60	€ 12 678,60	€ -
C:002.041.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 2 871,48	€ 2 871,48	€ -
C:002.041.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 30 066,08	€ 30 066,08	€ -
C:002.058	222 2.2 IM 83 IMPIANTI SVINCOLO &quot; CASTELRAIMONDO NORD&quot;	€ 220 643,80	€ 284 229,02	€ 63 585,22
C:002.058.075	IM 01 OPERE CIVILI	€ 24 511,00	€ 24 511,00	€ -
C:002.058.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 036,90	€ 5 036,90	€ -
C:002.058.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 137 441,50	€ 137 441,50	€ -
C:002.058.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 53 654,40	€ 106 989,62	€ 53 335,22
C:002.058.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 10 250,00	€ 10 250,00
C:002.060	222 2.1 MU 74 MURO DI SOSTEGNO IN DESTRA DA PROG. 1+190.75 A 1+229.00 (DEVIAZIONE MUCCESE)	€ 427 360,57	€ -	-€ 427 360,57
C:002.060.025	MU 01 SCAVI	€ 4 891,33	€ -	-€ 4 891,33
C:002.060.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 227 261,53	€ -	-€ 227 261,53
C:002.060.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 84 942,66	€ -	-€ 84 942,66
C:002.060.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 70 285,98	€ -	-€ 70 285,98
C:002.060.030	MU 06 RIVESTIMENTI	€ 24 955,83	€ -	-€ 24 955,83
C:002.060.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 15 023,24	€ -	-€ 15 023,24
C:003	LOTTO 2 - SVINCOLO DI MATELICA SUD	€ 1 231 509,50	€ 1 417 568,15	€ 186 058,65
C:003.049	222 2.1 OM 87 SOTTOVIA SVINCOLO DI MATELICA SUD AL KM 6+299.86	€ 385 879,53	€ 385 879,53	€ -
C:003.049.009	OM 01 SCAVI	€ 31 146,37	€ 31 146,37	€ -
C:003.049.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 134 476,75	€ 134 476,75	€ -
C:003.049.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 104 120,26	€ 104 120,26	€ -
C:003.049.015	OM 07 SOLETTA	€ 66 847,82	€ 66 847,82	€ -
C:003.049.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 870,72	€ 3 870,72	€ -
C:003.049.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 45 417,61	€ 45 417,61	€ -
C:003.053	222 2.1 CS 59 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA SUD	€ 597 377,37	€ 711 829,22	€ 114 451,85
C:003.053.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 9 052,54	€ 9 052,54	€ -
C:003.053.002	CS 02 BONIFICA	€ 10 732,94	€ 10 732,94	€ -
C:003.053.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 81 459,13	€ 124 748,90	€ 43 289,77
C:003.053.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 135 205,79	€ 206 367,87	€ 71 162,08
C:003.053.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 227 885,72	€ 227 885,72	€ -
C:003.053.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 13 936,39	€ 13 936,39	€ -
C:003.053.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 112 838,09	€ 112 838,09	€ -
C:003.053.008	CS 08 SEGNALETICA	€ 6 266,77	€ 6 266,77	€ -
C:003.059	222 2.2 IM 84 IMPIANTI SVINCOLO &quot; MATELICA SUD&quot;	€ 248 252,60	€ 319 859,40	€ 71 606,80
C:003.059.075	IM 01 OPERE CIVILI	€ 27 231,00	€ 27 231,00	€ -
C:003.059.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 036,90	€ 5 036,90	€ -
C:003.059.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 151 568,70	€ 151 568,70	€ -
C:003.059.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 64 416,00	€ 125 772,80	€ 61 356,80
C:003.059.078	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 10 250,00	€ 10 250,00
TOTALI		€ 24 814 773,69	€ 23 853 292,09	-€ 961 481,60