



31 / 03 / 2021
Dir. 174 / 2021

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologia
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
cress@pec.minambiente.it
ditei@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ILVA SPA in A.S.
Viale Certosa, 239
20151 – MILANO

Alla cortese attenzione dei Commissari
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata
ilva@ilvapec.com

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*” – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell’art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Prescrizioni dettate dalla Conferenza dei servizi istruttoria del 27 novembre 2020 dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2020 – Decreto Ministro della Transizione Ecologica n. 112 del 26/03/2021 - Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Certosa, 239 - 20151 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 300 351

arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

In esito alla ricezione del Decreto 112/2021, trasmesso ad AMI con nota MATTM 33102 del 30.03.2021, vi trasmettiamo in allegato alla presente l'aggiornamento del cronoprogramma di avanzamento dei lavori di chiusura nastri e torri presenti nello stabilimento di Taranto e del grafico di previsione del residuo dei nastri scoperti, come richiesto all'art. 2 comma 4 del citato decreto. In riferimento all'art. 3 comma 6 del medesimo decreto si comunica il dato della produzione di acciaio consuntivata al 28 febbraio 2021, che è risultata pari a **370.480 t** di acciaio solido.

Il decreto DM 112/2021, trasmesso con nota MATTM 33102 del 30/03/2021, ai sensi dell'art. 2 comma 1, fissa la scadenza per la chiusura dei nastri e delle torri in quota per il 31 marzo 2021 contraddicendo le scadenze concordate nella Conferenza di Servizi dello scorso 16 dicembre 2020. Si riportano nella tabella che segue le scadenze concordate nella Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2020 che largamente si discostano dall'unica scadenza del 31 marzo 2021 del DM 112/21 che disattende le indicazioni fornite dal Tar Lazio con l'ordinanza del 19 febbraio 2021 nr. 1081.

ID	Nastro Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
57	E24	agglomerato	31/05/2021
13	CV26-28-30 AFO4	fini agglomerato, coke, minerale	30/06/2021
14	CV18	fini agglomerato e minerale	30/06/2021
15	CV15	fini coke	30/06/2021
17	CV6.44	coke	30/06/2021
22	6/45	coke	30/06/2021
26	CONV19	fini agglomerato e minerale	30/06/2021

ID	Torre Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
75	Torre TC CV14	fini coke	30/03/2021
76	Torre TC CV17	fini minerale	30/03/2021
79	Torre TC CV18 & parte alta Silo E3	fini agglomerate e minerale	30/03/2021
70	Torre 2 – scarico e rinvio materiale CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	30/04/2021
73	Torre TC CV15	fini coke	30/04/2021
71	Torre TC 6/44	Coke	30/06/2021

Si precisa che gli elementi riportati in tabella sono tutti afferenti all'impianto AFO 4. La procedura di fermata dell'impianto AFO4, con tutte le parti di impianto ad esso tecnicamente connesse, compresi torri e nastri trasportatori, è già stata avviata, come discusso durante la riunione dell'Osservatorio

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale
Viale Certosa, 239 - 20151 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 300 351

arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

ILVA dello scorso 9 marzo 2021 e non potrà concludersi, per ragioni tecniche e di sicurezza non modificabili e non accelerabili, prima del 9 aprile 2021, con il colaggio della salamandra. Entro questa data saranno messi fuori servizio anche tutti i suddetti nastri e torri.


Le procedure di fermata prevedono vari step. Di seguito si riportano le fasi, alcune già intervenute, che caratterizzano la procedura di fermata e che rappresentano periodi di fermata breve essenziali alla preparazione del colaggio della salamandra.


- 16/03/21 - 17 ore di fermata finalizzata all'implementazione impianto di captazione polveri per colaggio salamandra;
- 24/03/21 - 16 ore di fermata finalizzata alla predisposizione impianto di raffreddamento bocca/implementazione impianto di captazione polveri per colaggio salamandra;
- 31/03/21 - 16 ore di fermata finalizzata alla predisposizione impianto di raffreddamento bocca;
- 06/04/21 - 24 ore di fermata finalizzata al completamento installazione impianti provvisori per colaggio salamandra;
- 09/04/21 fermata caricamento con abbassamento carica.

La presente nota, dati i tempi ristretti derivanti dall'emanazione del nuovo DM, viene trasmessa, oltre che ad Ilva SpA in A.S., direttamente anche al Ministero della Transizione Ecologica e all'ISPRA.

La società precisa che con la presente non intende comunque prestare acquiescenza al DM 212/2020 che ha contestato davanti al TAR Lazio con il giudizio RG 8130/2020 attualmente pendente e al DM 112/2021 trasmesso il 30 marzo 2021. A tale riguardo richiama quanto statuito dal giudice amministrativo con l'Ordinanza del 19 febbraio 2021 n. 1081, nella quale viene riconosciuto che dalle Conferenze di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, è scaturito un nuovo quadro prescrittivo e temporale cui l'Autorità Amministrativa viene invitata ad attenersi.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Direttore Ambiente – H&S

Ing. Alessandro Labile

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore

Ing. Loris Pasolunghi