


LEGENDA

- - - CORSIA NORD PROVVISORIA
- CAMPITURA CORSIA NORD PROVVISORIA
- - - CORSIA SUD PROVVISORIA
- CAMPITURA CORSIA SUD PROVVISORIA
- CANTIERE
- RILEVATI
- OPERE D'ARTE IN PROGETTO
- - - CORSIA D'IMMISSIONE PROVVISORIA



- FASI ESECUTIVE**
- FASE 1:
- 1a) REGIMAZIONE DEL TRAFFICO SIA IN DIREZIONE NORD, SIA IN DIREZIONE SUD INDIVIDUANDO 2 CORSE PER SENSO DI MARCIA RISPETTIVAMENTE DI 3,75m PER LA MARCIA E 3,25m PER IL SOPRASSO. LA CORSIA DI EMERGENZA (O PARTE DELLE CORSE DI IMMISSIONE OPPORTUNAMENTE PROTETTE) SARANNO OCCUPATE DAL CANTIERE.
 - 1b) REALIZZAZIONE DEI RILEVATI NECESSARI PER CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO A TRE CORSE DELLA A22 E PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI SINGOLI VE-MO E MI-TN IN PROGETTO.
 - 1c) REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER L'AMPLIAMENTO DEI MANIFATTI ESISTENTI, INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEI DUE PONTI DEFINITIVI DELLE RAMPE VE-MO E MI-TN (SPALLE, PILE E CAMPATE A VIA DI CORSIA SUPERIORE), DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPALCATI DELLE PISTE, SI PREVEDE LA SOSPENSIONE DEL TRAFFICO NELLE ORE NOTTURNE.
 - 1d) REALIZZAZIONE DEGLI IMPALCATI A VIA DI CORSIA INTERIORE E VARO DEGLI STESSI DI PUNTA DALLA CAMPATA REALIZZATA IN FASE 1c) CON SOSPENSIONE DI TRAFFICO NOTTURNA SU 4h.
- FASE 2:
- 2a) DEMOLIZIONE DEFINITIVA DEL TRAFFICO SULLE RAMPE VE-MO E MI-TN, MANTENENDO LA REGIMAZIONE DEL TRAFFICO SULLA A22.
 - 2b) LIMITAZIONE DEL CANTIERE IN PROSSIMITA' DELL'IMPALCATO DELLA VIA SUD ESISTENTE RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI SCAMBIO SENSIBILE PER CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO TEMPORANEO DELLA STESSA. PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA MENSOLOLA SULLA PILA ESISTENTE E DI UNA SPALLA PROVVISORIA LATO MODENA.
 - 2c) REALIZZAZIONE DELL'OPERA LATO VA NORD DELLA PISTA VE-MO.

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
Ing. ROBERTO BOSETTI
INSCRIZIONE ALBO N° 1027

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

A1	LOTTO 2 - dal km 223+100 al km 230+717
1.4.3.2	QUADRO SCHEMATICO DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO Fasi di realizzazione Nodo A22-A4 Fasi di realizzazione 1/3

0 MAR. 2021	EMMISSIONE	PIACENTINI	M. TAMASSINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:
DATA PROGETTO:	L. DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA			
LUGLIO 2009	DIREZIONE TECNICA GENERALE			
NUMERO PROGETTO:				
31/09				