



**LEGENDA**

	STATO DI PROGETTO
	DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIE ATTIVE
	ACCESSO AL CANTIERE
	OPERE E CORPO STRADALE REALIZZATI NELLA FASE CORRENTE
	VIABILITA' ORDINARIA IN ESERCIZIO
	VIABILITA' LOCALE ESISTENTE
	AREA TECNICA/CANTIERE OPERATIVO
	AREA STOCCAGGIO MATERIALI
	VIABILITA' PROVVISORIA
	PISTE DI CANTIERE
	NEW JERSEY IN CLS
	NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE
	RETE DI CANTIERE

**FASI DI LAVORAZIONE**

**FASE 3**

- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO SU NUOVO SVINCOLO CERCHIAIA REALIZZATO NELLE FASI PRECEDENTI CON L'ULTERIORE UTILIZZO DELLA RAMP. ESISTENTE "FANO-GROSSETO", NUOVA CARREGGIATA EST A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E SU SVINCOLO RUFFOLO ESISTENTE.
- CONFESSIONE DELL'ASSE PRINCIPALE CARREGGIATA OVEST IN PROGETTO CON PREVENTIVA DEMOLIZIONE DI TUTTI I VIADOTTI ESISTENTI:
- DEMOLIZIONE "VIADOTTO TRESSA" EST ESISTENTE.
- ESECUZIONE DEL "VIADOTTO TRESSA" CARREGGIATA OVEST.
- REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MINORI NELLA PARTE NORD DELLO SVINCOLO RUFFOLO E DELLA NUOVA ROTATORIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SIENA.
- (SOLO OPERE ESTERNE AI SEDIMI ESISTENTI).
- REALIZZAZIONE PARZIALE NELLO SVINCOLO RUFFOLO DELLA RAMP. "GROSSETO-SIENA" E "SIENA-FANO" AREE NORD, NONCHE' COMPLETAMENTO DELLA RAMP. "SIENA-GROSSETO".

**FASE 3a**

- RISAGGIORNAMENTO DELL'ACCESSO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SIENA PER L'UTILIZZO DI META' ANELLO DELLA ROTATORIA IN PROGETTO.
- REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE POSTE NELLA PARTE NORD ESTERNA AI SEDIMI IN ESERCIZIO.
- COMPLETAMENTO DI PARTI DELLO SCATOLARE IN PROGETTO CON IL COLLEGAMENTO AI CONCI ESEGUITI NELLA FASE PRECEDENTE.

**FASE 3B**

- REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE POSTE NELLA PARTE OVEST ESTERNA AI SEDIMI IN ESERCIZIO, NONCHE' REALIZZAZIONE DELL'ANELLO DELLA NUOVA ROTATORIA.
- COMPLETAMENTO DELLO SCATOLARE IN PROGETTO E SUO UTILIZZO GIA' NELLA FASE SUCCESSIVA.

**FASE 3C**

- REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE DI FINITURA E SEGNALETICA DEFINITIVA.

**anas**  
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO-FANO  
Tratto Siena Bettolle (A1)  
Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0)

PROGETTO DEFINITIVO COD. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROITER  
CIRVIA  
sinergo  
VA

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Formichi - Pro. Ter. srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 16545  
Ing. Alberto Ruffolo - ERMESIA srl  
Ordine Ing. di Milano n. 16551

IL GEOLOGO:  
Dott. Gian Massimo Mazzonari - Pro. Ter. srl  
Albo Geol. Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Ing. Enrico Alberti - ERMESIA srl  
Ordine Ing. di Milano n. 16527

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Raffaele Franco Corso

PROTOCOLLO DATA

**09 - Cantierizzazione**  
Fasi esecutive - Planimetria Fase 3

CODICE PROGETTO	UV. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
D P F I 0 0 8 1	D	2 0	T00CA00CANPE03B.pdf	B	1:3000
D					
C					
B	Revisione per istruttoria ANAS	Maggi 2021	SALA	VERMOREL	RIVALDI
A	Emissione	Ottobre 2020	SALA	VERMOREL	RIVALDI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO