



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



OPERA:

PROGETTO DI UNA CENTRALE EOLICA OFFSHORE DENOMINATA "SARDEGNA 1" NEL CANALE DI SARDEGNA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Art. 21, D.Lgs. n. 152/2006 - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SIA (SCOPING)

COMMITTENTE:



Renexia

RENEXIA S.p.A.

Viale Abruzzo, 410 - 66100 Chieti
tel 0871 58745 - fax 0871 5874413
www.renexia.it - renexia@pec.totoholding.it

PROGETTISTA:



MPOWER S.r.l.

Dott. Ing. Edoardo Boscarino
(Project Manager)



PROJECT TEAM:

Dott. Arch. Attilio Massarelli (Staff di Coordinamento e Rendering)
Dott. Ing. Giovanni Battaglia (Staff di Coordinamento)
Dott. Arch. Erica Casamento (Fotosimulazioni e Rendering)
Dott. Alessandro Treffiletti (GIS)
Dott. Ing. Elio Occhino (Acustica Ambientale)
Dott. Geol. Salvatore Bannò (Geologia)
Dott. Geol. Stefania Serra (Aspetti Naturalistici ed Ambientali)
Dott. Rodolfo Brancato (Archeologia)

OGGETTO:

ELABORATI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

00	30-07-2021	EMISSIONE PER SCOPING PRELIMINARE	RS	EB	RX								
REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE								
SCALA:	-	CODICE DOCUMENTO:	CODICE ELABORATO:										
FORMATO:	A4	<table border="1"> <tr> <td>COMMESSA</td> <td>SCOP</td> <td>R.11</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FASE</td> <td>TAVOLA</td> <td>REV.</td> </tr> </table>	COMMESSA	SCOP	R.11	00		FASE	TAVOLA	REV.	R.11.00		
COMMESSA	SCOP	R.11	00										
	FASE	TAVOLA	REV.										

ID	Nome attività	Inizio	Fine	2022				2023				2024				2025				2026			
				T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
1	Sardegna 1	mar 03/08/21	mer 30/09/26																				
2	Concessione demaniale marittima MIT	ven 13/08/21	ven 01/09/23																				
3	Valutazione preliminare ambientale Scoping MATTM	mar 03/08/21	dom 03/10/21																				
4	Soluzione Tecnica Minima Generale Terna	mar 31/08/21	mar 30/11/21																				
5	Ottenimento Benestare Connessione RTN	mer 01/12/21	lun 21/03/22																				
6	Valutazione impatto ambientale MATTM	mar 05/04/22	ven 28/04/23																				
7	Autorizzazione Unica MIT	mar 05/04/22	sab 30/03/24																				
8	Stipula Concessione Demaniale MIT	sab 30/03/24	ven 05/07/24																				
9	Attività set up finali	lun 08/07/24	lun 30/09/24																				
10	Lavori costruzione	mar 01/10/24	mer 30/09/26																				