

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO COLOBRARO TURSUS

Titolo elaborato:

### CRONOPROGRAMMA

GD	GD	WPD	EMISSIONE	24/11/21	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

#### PROPONENTE



**WPD MURGE S.R.L.**

CORSO D'ITALIA 83  
00198 ROMA

#### CONSULENZA



**GE.CO.D'ORS.R.L.**

VIA P. AMEDEO N. 32  
75021 COLOBRARO (MT)

#### PROGETTISTA

ING. GAETANO D'ORONZIO  
VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)

Codice  
PGCR012

Formato  
A4

Scala  
/

Foglio  
1 di 3

## Indice

1	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
2	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>3</b>

## 1 PREMESSA

La società GE.CO.DOR Srl. è stata incaricata, dalla società WPD Italia Srl., di redigere il progetto definitivo relativo alla costruzione di un parco eolico, denominato “Parco Eolico Colobrarò Tursi”, composto da n. 21 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4.57 MW, per una potenza complessiva di 96 MW, da ubicarsi nei comuni di Colobrarò e Tursi con punto di connessione in corrispondenza della SSE RTN Terna 150 kV “Sant’Arcangelo” attraverso una sottostazione condivisa con altri produttori.

Il presente documento riporta il Cronoprogramma di sintesi per la realizzazione del progetto.

## 2 CRONOPROGRAMMA

Parco Eolico Colobrarò Tursi - Wpd Murge s.r.l.: 21 WTG 96 MWp														
Cronoprogramma (mesi)														
Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Allestimento Cantiere</b>	■													
Realizzazione viabilità di cantiere		■	■											
Realizzazione piazzole di montaggio		■	■											
<b>Realizzazione fondazioni aerogeneratori</b>			■	■	■									
Completamento viabilità e piazzone di montaggio					■	■								
Realizzazione Sottostazione elettrica di trasformazione Utente e Stazione condivisa			■	■	■	■	■	■						
Adeguamento SSE RTN 150 kV Sant'Arcangelo						■	■	■	■					
Realizzazione linee di distribuzione Media Tensione				■	■	■	■	■						
Realizzazione linea di collegamento AT						■	■	■	■					
<b>Montaggio Aerogeneratori</b>							■	■	■					
<b>Energizzazione Sottostazione e impianto eolico</b>										■				
Commissioning aerogeneratori											■	■		
<b>Entrate in esercizio impianto eolico</b>											■	■		
Ripristino opere civile e definizione piazzole definitive													■	
Chiusura cantiere														■

Tabella 2.1: Cronoprogramma Parco Eolico Colobrarò Tursi