



LEGENDA

- AREE DI CANTIERE BASE
- AREE DI CANTIERE OPERATIVO
- AREE POTENZIALI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO
- AREA POTENZIALE DI RIMODELLAMENTO DEFINITIVO
- MITIGAZIONI AMBIENTALI DELLE AREE DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE SU S.S.514/94 ESISTENTE
- S.S.514/94 ESISTENTE
- OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE - ALLARGAMENTI S.S. ESISTENTE
- OPERE ESEGUITE NON IN ESERCIZIO
- OPERE ESEGUITE IN ESERCIZIO
- REALIZZAZIONE TOMBINO O PARTE DI ESSO
- TOMBINO REALIZZATO O PARTE DI ESSO
- VIABILITÀ ALTERNATIVA SU STRADE ESISTENTI
- VIABILITÀ ALTERNATIVA SU STRADE ESISTENTI DA ADEGUIARE
- NUOVE VIABILITÀ DI ACCESSO AI CANTIERI OPERATIVI
- VIABILITÀ DI ACCESSO FONDIACASE

FLUSSI DI CANTIERE STRADA STATALE

- LIN SENSO DI MARCIA
- DOPPIO SENSO DI MARCIA
- ACCESSO AI CANTIERI BASE

BARRIERE FONDOASSORBENTI

- BARRIERA MOBILE TEMPORANEA
- BARRIERA DEFINITIVA

FASI REALIZZATIVE FASE 1

- DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO E REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI CANTIERE;
- TRAFFICO SULL'ATTUALE SEDE STRADALE ANCHE CON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA;
- REALIZZAZIONE DELLE PORZIONI FUORI SEDE DELLE CARREGGIATE STRADALI E DELLE OPERE D'ARTE;
- REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA PROPEDEUTICA ALLE DEVIAZIONI DEL TRAFFICO DI FASE 2;
- ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE CON ALLARGAMENTI LOCALI PROPEDEUTICI ALLA FASE 2.

FASE 2

- DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO;
- TRAFFICO SULLE PORZIONI DI CARREGGIATA STRADALE REALIZZATE IN FASE 1 CON LOCALI DEVIAZIONI SULLA VIABILITÀ ESISTENTE;
- REALIZZAZIONE DELLE PORZIONI FUORI SEDE DELLE CARREGGIATE STRADALI, DELLA VIABILITÀ SECONDARIA E DELLE OPERE D'ARTE.

FASE 3

- DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO;
- REALIZZAZIONE DELLE RIMANENTI PARTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PRINCIPALE;
- COMPLETAMENTO GENERALE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'INTERA INFRASTRUTTURA;
- INTERVENTI DI RINATURAZIONE DELLA PIATTAFORMA ATTUALE, OVE DISMESSA.

LIMITI AMMINISTRATIVI

- CONFINI PROVINCIALI
- CONFINI COMUNALI
- LIMITE ESPROPRIO
- FASCIA DI RISPETTO 40 mt

N.B. È ONERE DELL'APPALTATORE GARANTIRE LA CONTINUITÀ IDRICA DELLE OPERE IRRIGUE IN FASE DI ESECUZIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI
N.B. PER LA CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 1 - dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. PA895

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Nando Cordero
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. Marco Leonardi
 Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1343

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Antonio Spornelli
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° 48111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Luigi Mugo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:	Dott. Ing. G. Geronzi	Dott. Ing. M. Arca
	Dott. Ing. P. Caporaso	Dott. Ing. F. Pizzarello
	Dott. Ing. V. Fabbri	Dott. Ing. M. Pizzarello
	Dott. Ing. L. Caporaso	Dott. Ing. G. Caporaso
MANDANTE:	Dott. Ing. G. Quillico	Dott. Ing. G. Lucibello
	Dott. Ing. G. Geronzi	Dott. Ing. G. Caporaso
	Dott. Ing. E. Mariani	Dott. Ing. M. Leonardi
	Dott. Ing. A. Basso	Dott. Ing. C. Pizzarello
	Dott. Ing. L. A. E. D'Amico	Dott. Ing. L. Pizzarello
	Dott. Ing. M. Pizzarello	Dott. Ing. A. Basso
	Dott. Ing. G. Pizzi	Dott. Ing. F. Pizzarello
	Dott. Ing. C. Pizzarello	Dott. Ing. F. Pizzarello
	Dott. Ing. S. Pizzarello	Dott. Ing. A. Basso
	Dott. Ing. V. Pizzarello	Dott. Ing. G. Leonardi
	Dott. Ing. P. Pizzarello	Dott. Ing. G. Leonardi
	Dott. Ing. P. Pizzarello	Dott. Ing. G. Leonardi

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:
 Dott. Ing. P. Pizzarello

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
CANTIERIZZAZIONE
 Fasi delle realizzazioni e delle demolizioni - Gestione traffico
 Planimetrie e sezioni Fase 3 - Tav. 5/6

CODICE PROGETTO: 104082
 UN. PROG. n. PROG. 2101
 CODICE ELAB. T01CA01CANPE17

REVISIONE: D
 SCALA: 1:2000-1:250

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	dicembre 2021	A. Basso	A. Spornelli	A. Geronzi
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	novembre 2021	A. Basso	A. Spornelli	A. Geronzi
B	Revisione a seguito Istruttoria ANAS	settembre 2021	A. Basso	A. Spornelli	A. Geronzi
A	Emissione	luglio 2021	A. Basso	A. Spornelli	A. Geronzi