

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e
la qualità dello Sviluppo
Via C. Colombo, 44
00144 – Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Spett.le
Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Viale Certosa, 239
20151 – Milano (MI)
adiholding@legalmail.it
adit@legalmail.it

p.c.
Spett.le
**Dipartimento per la transazione ecologica e
gli investimenti verdi**
DITEI@pec.minambiente.it

Spett.le
ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici
e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
**Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale –
IPPC**
cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
**Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA-VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Spett.le
Capo della Segreteria tecnica del Ministro

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

segreteria.technica@pec.minambiente.it

Milano, 17 maggio 2022

Oggetto: Trasmissione ai sensi del D.M. n. 540 del 21 dicembre 2021 della nota predisposta da Acciaierie d'Italia S.p.A., quale Gestore dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte, di proprietà di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sullo stato di avanzamento delle prescrizioni n.UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in Area Parco minerale) e n.UP3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno); comunicazione di misure alternative di gestione dei materiali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 540 del 21 dicembre 2021

Egregi Signori,
facciamo riferimento:

1) al decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.540 del 21 dicembre 2021 (il “**Decreto 540**”) di adozione delle determinazioni motivate in esito alla Conferenza dei Servizi del 1° dicembre 2021 per le prescrizioni UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno);

2) all'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “2. *Si prescrive al Gestore la conclusione, entro il 30 giugno 2022, delle attività di rimozione del cumulo UP2, provvedendo all'allontanamento delle restanti c.a. 88.700 t. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo un piano alternativo di gestione del materiale.*”;

3) all'art. 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “1. *Si prescrive al Gestore il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017. 2. Si prescrive al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma previsto per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, riportando gli stati di avanzamento su base mensile. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative*

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, un piano alternativo di gestione del materiale per la eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 29/09/2017.”;

4) alla nota DIR 272/2022 (**AII.1**), inviata in data 4 maggio 2022 da Acciaierie d'Italia S.p.A. (il “**Gestore**”) alla scrivente, con la quale il Gestore:

(i) con riferimento alla prescrizione n. UP2:

- (a) ha confermato che le operazioni di rimozione del cumulo UP2 si erano già concluse con i conferimenti di marzo 2022;
- (b) ha riferito che sono state avviate le attività descritte nel Piano di Indagine inviato con nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022), finalizzato ad indagare lo stato qualitativo dei terreni insaturi nelle aree occupate da cumuli;

(ii) con riferimento alla prescrizione n. UP3:

- (a) ha evidenziato che, in ragione delle maggiori quantità di materiale da smaltire riferite con la nota DIR 138/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 14 marzo 2022) e confermate con la nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022), è stato conferito all'Ing. Martinelli l'incarico di direzione dei lavori di impermeabilizzazione, identificati, nella predetta nota DIR 138/2022, quale misura alternativa di gestione dei materiali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto n.540;
- (b) ha fornito gli aggiornamenti sulle attività di rimozione dei fanghi effettuate nel mese di aprile 2022, precisando che in detto periodo sono state conferite ca. 3.540 ton di fanghi e riportando in allegato 1 alla nota DIR 272/2022 in oggetto (**AII.2**), per ciascun ordine in essere con i relativi fornitori, la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento con indicazione dei quantitativi rimossi rispetto alla quantità prevista nell'ordine assegnato;
- (c) ha evidenziato che la giacenza residua al 30 aprile 2022 è pari a ca. 407.660 ton.

* * *

Tanto premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari trasmettono alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) di Codesto Ill.mo Ministero i seguenti documenti sopra richiamati:

- **AII. 1:** nota del Gestore DIR 272 del 4 maggio 2022;
- **AII. 2:** allegato 1 alla nota del Gestore DIR 272 del 4 maggio 2022.

Come da richiesta già formulata dalla scrivente nell'ambito della nota di trasmissione a Codesto Ill.mo Ministero della DIR 212/2022, ai fini di una migliore esplicitazione dell'evoluzione dello stato di attuazione della prescrizione UP3, si ribadisce la necessità che il Gestore elabori e trasmetta (unitamente all'invio degli aggiornamenti mensili sullo stato di avanzamento dei lavori) un quadro sinottico di sintesi nel quale, a decorrere dal 1° maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, sia riportata in termini previsionali e poi consuntivi:

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- (i) la quantità di materiale che verrà mensilmente rimosso con trasporto su gomma e con trasporti transfrontalieri con gli espliciti riferimenti agli ordini (per i trasporti su gomma) e alle notifiche (per i trasporti transfrontalieri), con relativo aggiornamento del conteggio della progressiva riduzione della giacenza di materiale presente (stimata dal Gestore in ca. 407.660 ton alla data del 30 aprile 2022);
- (ii) la quantità di materiale che verrà mensilmente trasferita sull'area che sarà impermeabilizzata sino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal completamento dei lavori necessari ed indicati nel cronoprogramma di realizzazione trasmesso da AdI con nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022).

Distinti saluti.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da

FRANCESCO ARDITO
CN = FRANCESCO ARDITO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Firmato digitalmente da

ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO DANOVI
CN = ALESSANDRO DANOVI
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e
la qualità dello Sviluppo
Via C. Colombo, 44
00144 – Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Spett.le
Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Viale Certosa, 239
20151 – Milano (MI)
adiholding@legalmail.it
adit@legalmail.it

p.c.
Spett.le
**Dipartimento per la transazione ecologica e
gli investimenti verdi**
DITEI@pec.minambiente.it

Spett.le
ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici
e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
**Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale –
IPPC**
cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
**Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA-VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Spett.le
Capo della Segreteria tecnica del Ministro

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

segreteria.technica@pec.minambiente.it

Milano, 17 maggio 2022

Oggetto: Trasmissione ai sensi del D.M. n. 540 del 21 dicembre 2021 della nota predisposta da Acciaierie d'Italia S.p.A., quale Gestore dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte, di proprietà di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sullo stato di avanzamento delle prescrizioni n.UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in Area Parco minerale) e n.UP3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno); comunicazione di misure alternative di gestione dei materiali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 540 del 21 dicembre 2021

Egregi Signori,
facciamo riferimento:

1) al decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.540 del 21 dicembre 2021 (il “**Decreto 540**”) di adozione delle determinazioni motivate in esito alla Conferenza dei Servizi del 1° dicembre 2021 per le prescrizioni UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno);

2) all'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “2. *Si prescrive al Gestore la conclusione, entro il 30 giugno 2022, delle attività di rimozione del cumulo UP2, provvedendo all'allontanamento delle restanti c.a. 88.700 t. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo un piano alternativo di gestione del materiale.*”;

3) all'art. 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “1. *Si prescrive al Gestore il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017. 2. Si prescrive al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma previsto per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, riportando gli stati di avanzamento su base mensile. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative*

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, un piano alternativo di gestione del materiale per la eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 29/09/2017.”;

4) alla nota DIR 272/2022 (**All.1**), inviata in data 4 maggio 2022 da Acciaierie d'Italia S.p.A. (il “**Gestore**”) alla scrivente, con la quale il Gestore:

(i) con riferimento alla prescrizione n. UP2:

- (a) ha confermato che le operazioni di rimozione del cumulo UP2 si erano già concluse con i conferimenti di marzo 2022;
- (b) ha riferito che sono state avviate le attività descritte nel Piano di Indagine inviato con nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022), finalizzato ad indagare lo stato qualitativo dei terreni insaturi nelle aree occupate da cumuli;

(ii) con riferimento alla prescrizione n. UP3:

- (a) ha evidenziato che, in ragione delle maggiori quantità di materiale da smaltire riferite con la nota DIR 138/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 14 marzo 2022) e confermate con la nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022), è stato conferito all'Ing. Martinelli l'incarico di direzione dei lavori di impermeabilizzazione, identificati, nella predetta nota DIR 138/2022, quale misura alternativa di gestione dei materiali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto n.540;
- (b) ha fornito gli aggiornamenti sulle attività di rimozione dei fanghi effettuate nel mese di aprile 2022, precisando che in detto periodo sono state conferite ca. 3.540 ton di fanghi e riportando in allegato 1 alla nota DIR 272/2022 in oggetto (**All.2**), per ciascun ordine in essere con i relativi fornitori, la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento con indicazione dei quantitativi rimossi rispetto alla quantità prevista nell'ordine assegnato;
- (c) ha evidenziato che la giacenza residua al 30 aprile 2022 è pari a ca. 407.660 ton.

* * *

Tanto premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari trasmettono alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) di Codesto Ill.mo Ministero i seguenti documenti sopra richiamati:

- **All. 1:** nota del Gestore DIR 272 del 4 maggio 2022;
- **All. 2:** allegato 1 alla nota del Gestore DIR 272 del 4 maggio 2022.

Come da richiesta già formulata dalla scrivente nell'ambito della nota di trasmissione a Codesto Ill.mo Ministero della DIR 212/2022, ai fini di una migliore esplicitazione dell'evoluzione dello stato di attuazione della prescrizione UP3, si ribadisce la necessità che il Gestore elabori e trasmetta (unitamente all'invio degli aggiornamenti mensili sullo stato di avanzamento dei lavori) un quadro sinottico di sintesi nel quale, a decorrere dal 1° maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, sia riportata in termini previsionali e poi consuntivi:

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- (i) la quantità di materiale che verrà mensilmente rimosso con trasporto su gomma e con trasporti transfrontalieri con gli espliciti riferimenti agli ordini (per i trasporti su gomma) e alle notifiche (per i trasporti transfrontalieri), con relativo aggiornamento del conteggio della progressiva riduzione della giacenza di materiale presente (stimata dal Gestore in ca. 407.660 ton alla data del 30 aprile 2022);
- (ii) la quantità di materiale che verrà mensilmente trasferita sull'area che sarà impermeabilizzata sino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal completamento dei lavori necessari ed indicati nel cronoprogramma di realizzazione trasmesso da AdI con nota DIR 212/2022 (trasmessa dalla scrivente a Codesto Ill.mo Ministero in data 12 aprile 2022).

Distinti saluti.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

I Commissari Straordinari