

Cropani Wind Energy Srl

Parco Eolico di Cropani sito nel Comune di Cropani (CZ)

Programma cronologico dei lavori Opere RTN

Novembre 2021



REGIONE CALABRIA



COMUNE DI CROPANI



COMUNE DI BELCASTRO



PROVINCIA DI CATANZARO

Committente:

Cropani Wind Energy Srl

Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16181131000

Titolo del Progetto:

Parco Eolico di Cropani sito nel Comune di Cropani (CZ)

Documento:

**Programma cronologico dei lavori
Opere RTN**

N° Documento:

IT-VesCro-Gem-TER-TR-06

Progettista:



| Rev | Data Revisione | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----|----------------|-------------|----------|-------------|-------------------------|
| 00 | Novembre 2021 | Relazione | INSE srl | INSE srl | Cropani Wind Energy srl |
| | | | | | |

Nuova SE di Smistamento in entra-esce Linea 150 kV Belcastro-Catanzaro

| Id | Titolo attività | Inizio | Fine | Durata |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| A | STAZIONE 380/150kV | 01/06/2022 | 27/09/2023 | 483 |
| 1 | Apertura cantiere stazione smistamento 150kV | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 30 |
| 2 | Sistemazione area di stazione e strada di accesso | 02/07/2022 | 10/10/2022 | 100 |
| 3 | Posa rete di terra | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 30 |
| 4 | Opere civili di stazione | 11/11/2022 | 19/06/2023 | 220 |
| 5 | Costruzione edificio Quadri e SA | 12/11/2022 | 01/05/2023 | 170 |
| 6 | Montaggio apparecchiature AT | 02/05/2023 | 21/07/2023 | 80 |
| 7 | Cablaggi | 22/07/2023 | 11/08/2023 | 20 |
| 8 | Montaggio sistema di controllo | 12/08/2023 | 11/09/2023 | 30 |
| 9 | Prove stazione | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 15 |
| B | RACCORDI AEREI 150 KV LINEA "BELCASTRO-CATANZARO" | 01/05/2023 | 08/10/2023 | 160 |
| 10 | Apertura cantiere | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 15 |
| 11 | Fondazioni sostegni nuova realizzazione | 18/05/2023 | 22/07/2023 | 65 |
| 12 | Assemblaggio sostegni 150 kV | 23/07/2023 | 11/09/2023 | 50 |
| 13 | Collegamenti SE-Linea 150 kV | 12/09/2023 | 02/10/2023 | 20 |
| 14 | Prove | 03/10/2023 | 08/10/2023 | 5 |
| 23 | ATTIVAZIONE STAZIONE | 08/10/2023 | 07/11/2023 | 30 |

