

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la qualità dello Sviluppo
Via C. Colombo, 44
00144 – Roma
VA@pec.mite.gov.it

Spett.le
Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Viale Certosa, 239
20151 – Milano (MI)
adiholding@legalmail.it
adit@legalmail.it

p.c.
Spett.le
**Dipartimento per la transazione ecologica e gli
investimenti verdi**
DITEI@pec.minambiente.it

Spett.le
ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale
delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei
cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
**Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale – IPPC**
cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
**Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA-VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Spett.le
Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@pec.minambiente.it

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Milano, 7 ottobre 2022

Oggetto: Trasmissione ai sensi del D.M. n. 540 del 21 dicembre 2021 della nota predisposta da Acciaierie d'Italia S.p.A., quale Gestore dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte, di proprietà di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sullo stato di avanzamento delle prescrizioni n. UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in Area Parco minerale) e n. UP3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno)

Egregi Signori,

facciamo riferimento:

- (i) al decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 540 del 21 dicembre 2021 (il “**Decreto 540**”) di adozione delle determinazioni motivate in esito alla Conferenza dei Servizi del 1° dicembre 2021 per le prescrizioni UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino d'altoforno);
- (ii) all'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “2. Si prescrive al Gestore la conclusione, entro il 30 giugno 2022, delle attività di rimozione del cumulo UP2, provvedendo all'allontanamento delle restanti c.a. 88.700 t. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo un piano alternativo di gestione del materiale.”;
- (iii) all'art. 3 del Decreto 540, ai sensi del quale: “1. Si prescrive al Gestore il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017. 2. Si prescrive al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma previsto per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, riportando gli stati di avanzamento su base mensile. 3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Competente e all'Autorità di controllo, un piano alternativo di gestione del materiale per la eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 29/09/2017.”;

(iv) alla nota DIR 558/2022 (**All. 1**), inviata in data 4 ottobre 2022 da Acciaierie d'Italia S.p.A. (il “Gestore”) alla scrivente, con la quale il Gestore:

(a) **con riferimento alla prescrizione n. UP2**, nulla ha aggiunto rispetto alla precedente nota DIR 496/2022, trasmessa a Codesto Ill.mo Ministero in data 7 settembre 2022. Infatti, il Gestore ha nuovamente:

1) riferito che, a seguito del sopralluogo del 25 maggio 2022, ISPRA con nota prot. 39955 del 14 luglio 2022 *“ha dichiarato l’ottemperanza della prescrizione fissando talune condizioni per il Gestore”*; e

2) informato che, con nota DIR 417 del 19 luglio 2022 (in riscontro a quanto richiesto da ISPRA), *“relativamente:*

- *alla condizione di trasmettere gli esiti del Piano di Indagine Preliminare, ha provveduto ad inoltrare il documento redatto [da] Eni Rewind S.p.A., già fornito per tramite dei Commissari Straordinari ILVA in A.S. con DIR 382 del 04/07/2022, mostranti la conformità ai limiti di riferimento in tutti i campioni analizzati;*
- *alla condizione inerente le attività di sistemazione a verde, ha comunicato l’avvio delle stesse;*
- *alla condizione di fornire una nota tecnica attestante il mantenimento dell’efficacia del sistema di barriera idraulico della falda superficiale, ha riferito che provvederà alla trasmissione non appena disponibile il documento”;*

(b) **con riferimento alla prescrizione n. UP3:**

1) ha riferito che con il proseguire delle attività, l’area già libera dai fanghi si estende per una superficie di ca. 27.000,00 mq;

2) ha confermato che, alla data del 30 settembre 2022, ca. il 75% dell’area già libera da fanghi risulta completamente impermeabilizzata e che sulla stessa, alla medesima data, sono stati trasferiti ca. 75.000 ton di fanghi d’altoforno, riportando in allegato 1 alla nota DIR 558/2022 in oggetto (**All. 2**) le evidenze fotografiche richieste da ISPRA nel rapporto di vigilanza del 26/09/2022;

3) ha confermato che stanno nel contempo proseguendo i lavori di stesura dell’argilla nel restante settore;

4) ha fornito gli aggiornamenti sulle attività di rimozione dei fanghi, evidenziando che alla data del 30 settembre 2022 sono state completamente rimosse ca. 61.950,10 ton di fanghi con trasporto su gomma e riportando in allegato 2 alla nota DIR 558/2022 in

ILVA S.p.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

oggetto (**All. 3**), per ciascun ordine in essere con i relativi fornitori, la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento con indicazione dei quantitativi rimossi rispetto alla quantità prevista nell'ordine assegnato;

- 5) ha evidenziato che la stima al 30 settembre 2022 del quantitativo da rimuovere è pari a ca. 394.800 ton, con una riduzione di ca. 1.150 ton rispetto alla giacenza stimata dal Gestore al 31 agosto 2022 pari a ca. 396.000 ton.

* * *

Tanto premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari trasmettono alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) di Codesto Ill.mo Ministero i seguenti documenti sopra richiamati:

- **All. 1:** nota del Gestore DIR 558 del 4 ottobre 2022;
- **All. 2:** allegato 1 alla nota del Gestore DIR 558 del 4 ottobre 2022;
- **All. 3:** allegato 2 alla nota del Gestore DIR 558 del 4 ottobre 2022.

Come da richiesta già formulata dalla scrivente nell'ambito delle trasmissioni a Codesto Ill.mo Ministero delle precedenti note del Gestore, ai fini di una migliore esplicitazione dell'evoluzione dello stato di attuazione della prescrizione UP3, si ribadisce la necessità che il Gestore elabori e trasmetta (unitamente all'invio degli aggiornamenti mensili sullo stato di avanzamento dei lavori) un quadro sinottico di sintesi nel quale, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e sino al 31 dicembre 2022, sia riportata in termini previsionali e poi consuntivi:

- (i) la quantità di materiale che verrà mensilmente rimosso con trasporto su gomma e con trasporti transfrontalieri con gli espliciti riferimenti agli ordini (per i trasporti su gomma) e alle notifiche (per i trasporti transfrontalieri), con relativo aggiornamento del conteggio della progressiva riduzione della giacenza di materiale presente (stimata dal Gestore in ca. 394.800 ton alla data del 30 settembre 2022);
- (ii) la quantità di materiale che verrà mensilmente trasferita sull'area che sarà impermeabilizzata sino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal completamento dei lavori necessari ed indicati nel cronoprogramma di realizzazione trasmesso dal Gestore da ultimo con la nota DIR 335 del 10 giugno 2022 (in riscontro alla nota del MiTE prot. 64839 del 24 maggio 2022).

La suddetta richiesta risulta ancor più necessaria se si considera che:

- diversamente da quanto accaduto in occasione delle precedenti comunicazioni ai sensi del Decreto 540, il Gestore ha omesso di dichiarare sia che i lavori di smaltimento dei fanghi sono in linea con il cronoprogramma trasmesso con nota DIR 335 del 10 giugno 2022 (di riscontro alla nota MiTE prot. 64839 del 24 maggio 2022), sia che entro il 31 dicembre 2022 tutto il materiale in giacenza sarà trasferito sull'area impermeabilizzata, nel rispetto delle tempistiche previste dal Decreto 540;
- nel mese di settembre 2022 il Gestore ha smaltito unicamente 1.150 ton, quantità nettamente inferiore a quella smaltita nei mesi precedenti;

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- la quantità di fanghi giacente da smaltire o da trasferire su area impermeabilizzata entro il 31 dicembre 2022 è pari a ca. 394.800 ton.

Distinti saluti.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

dott. Francesco Ardito

prof. Alessandro Danovi

avv. Antonio Lupo

All.: c.s.