



**REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**





**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE
380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"**



StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI



| PROGETTISTI | PROPONENTE | SCALA |
|---|---|----------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">INSE s.r.l. Viale Michelangelo, 71 800129 Napoli Tel. +39 0815797998 mail: tecnico.inse@gmail.com</p> | <p>CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219 mail: campaniasolare@starenergia.com PEC: campaniasolare@pecditta.com Cod. Univoco 5RU082D</p> | <p style="font-size: 2em;">-</p> |
| | | TAVOLA |
| | | AS245-ET02-D |

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

| Rev. | Data: | Redattore : |
|---------|------------|-------------|
| Rev. 01 | 20/07/2021 | INSE Srl |
| | | |

AMPLIAMENTO DELLA S.E. - RTN 380/150 Kv di FOGGIA loc. SPREACACENERE

| Id | Titolo attività | Inizio | Fine | Durata |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| A | STAZIONE 380/150kV | 01/06/2022 | 27/09/2023 | 483 |
| 1 | Apertura cantiere stazione 380/150kV | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 30 |
| 2 | Sistemazione area di stazione e strada di accesso | 02/07/2022 | 10/10/2022 | 100 |
| 3 | Posa rete di terra | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 30 |
| 4 | Opere civili di stazione | 11/11/2022 | 19/06/2023 | 220 |
| 5 | Costruzione edificio Quadri e SA | 12/11/2022 | 01/05/2023 | 170 |
| 6 | Montaggio apparecchiature AT | 02/05/2023 | 21/07/2023 | 80 |
| 7 | Montaggio Trasformatori | 22/07/2023 | 11/08/2023 | 20 |
| 8 | Montaggio sistema di controllo | 12/08/2023 | 11/09/2023 | 30 |
| 9 | Prove stazione | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 15 |
| B | RACCORDI AEREI 380 KV LINEA "PATRIA-GARIGLIANO" | 22/07/2023 | 19/11/2023 | 120 |
| 10 | Apertura cantiere | 23/07/2023 | 02/08/2023 | 10 |
| 11 | Fondazioni sostegni nuova realizzazione | 03/08/2023 | 17/09/2023 | 45 |
| 12 | Assemblaggio sostegni 380kV | 18/09/2023 | 23/10/2023 | 35 |
| 13 | Collegamenti SE-Linea 380kV | 24/10/2023 | 13/11/2023 | 20 |
| 14 | Prove | 14/11/2023 | 19/11/2023 | 5 |
| 23 | ATTIVAZIONE STAZIONE | 19/11/2023 | 19/12/2023 | 30 |

