



REGIONE CAMPANIA
 PROVINCIA DI CASERTA
 COMUNE DI CANCELLO ARNONE




PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE
 380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"




StarEnergia srl
 sede legale Via Francesco Giordani n. 42
 800122 Napoli I.VA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
 <p>INSE s.r.l. Viale Michelangelo, 71 800129 Napoli Tel. +39 0815797998 mail: tecnico.inse@gmail.com</p>	<p>CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219 mail: campaniasolare@starenergia.com PEC: campaniasolare@pecditta.com Cod. Univoco 5RU082D</p>	-:-
		TAVOLA
		AS245-ET02-D

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore:
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl
Rev. 02	Aprile 2022	INSE Srl
Rev. 03	Ottobre 2022	INSE Srl



REALIZZAZIONE DELLA S.E. - RTN 380/150 kV di CANCELLO ED ARNONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	STAZIONE SATELLITE 380/150 kV	01/06/2023	26/09/2024	483
1	Apertura cantiere stazione 380/150 kV	01/06/2023	01/07/2023	30
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	02/07/2023	10/10/2023	100
3	Posa rete di terra	11/10/2023	10/11/2023	30
4	Opere civili di stazione	11/11/2023	18/06/2024	220
5	Costruzione edificio Quadri e SA	12/11/2023	30/04/2024	170
6	Montaggio apparecchiature AT	01/05/2024	20/07/2024	80
7	Cablaggi	21/07/2024	10/08/2024	20
8	Montaggio sistema di controllo	11/08/2024	10/09/2024	30
9	Prove stazione	11/09/2024	26/09/2024	15
B	RACCORDI AEREI 380 kV LINEA "PATRIA-GARIGLIANO"	21/07/2024	28/12/2024	160
10	Apertura cantiere	22/07/2024	01/08/2024	10
11	Fondazioni sostegni nuova realizzazione	02/08/2024	01/10/2024	60
12	Assemblaggio sostegni 380 kV	02/10/2024	06/12/2024	65
13	Collegamenti SE-Linea 380 kV	07/12/2024	17/12/2024	10
14	Prove	18/12/2024	28/12/2024	10
23	ATTIVAZIONE STAZIONE	28/12/2024	27/01/2025	30

