

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Diss@pec.mite.gov.it
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c. Spett.li

ARPA PUGLIA
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
VA@pec.mite.gov.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio AIA – RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO
protocollo@pec.provincia.ta.it
Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente e Qualità della Vita
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ISS
Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
protocollo.centrale@pec.iss.it

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC
cippc@pec.minambiente.it

ASL di TARANTO
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Taranto, 31 gennaio 2023

Oggetto: ID 7/3060 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "TARANTO".

Proponente: Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S.

Decreto Ministeriale n. 116 del 16/03/2022 per l'attuazione della prescrizione n. UA25 (chiusura discarica "ex Cava Cementir") di cui all'art. 12 "Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", comma 4, del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. del 29 settembre 2017 – Determinazioni relative al progetto di variante in corso d'opera.

Comunicazione aggiornamento cronoprogramma dei lavori di MISP

Spettabile Ministero,

facciamo riferimento al Decreto Ministeriale n. 116 del 16/03/2022 ("**Decreto**") per l'attuazione della prescrizione n. UA25 (chiusura discarica "ex Cava Cementir"), il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, ne ha previsto modalità e termini di esecuzione.

In particolare, il cronoprogramma trasmesso con nota pec del 13.12.2021, acquisita il 22.12.2021 al protocollo n. MATTM/144585, costituente parte integrante della documentazione progettuale approvata ai sensi del ridetto art. 1 comma 2 del Decreto, aveva previsto la conclusione finale dei lavori per il giorno 8.2.2023.

Al riguardo, fermo e confermato il termine di completamento delle attività di MISP per il giorno 8.2.2023, in aderenza a quanto previsto dal Decreto, si comunicano le nuove date di fine lavori inerenti solo alcune opere accessorie, come meglio di seguito indicato:

1. Per le attività di impianto di sollevamento percolato ed opere accessorie non pregiudicanti la funzionalità della MISP, il termine finale di conclusione lavori è previsto per il giorno 31.3.2023. Pertanto, l'attività di emungimento del percolato continuerà nelle modalità attualmente applicate ed a Voi note.
2. Per le attività di "Recupero Vegetazionale", ovverosia di inerbimento sulla copertura della discarica, il termine finale di conclusione lavori, attese le migliori condizioni climatiche dei mesi primaverili, è previsto per il giorno 21.4.2023.
3. Le attività di Smobilitazione Cantiere si concluderanno, per l'effetto di quanto rappresentato nei punti che precedono, in data 8.5.2023.

Si trasmette, pertanto, il cronoprogramma aggiornato.

Allegato c.s.

Distinti saluti.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari straordinari

Dott. Ardito Francesco

Prof. Danovi Alessandro

Avv. Lupo Antonio