

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)**

**TRATTA PARMA - VICOFERTILE**

Programma dei Lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I P 0 0    0 0    D    5 3    P H    C A 0 0 0 0    0 0 1    A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Mulè	Febbraio 2022	F. Fantini	Febbraio 2022	G. Fadda	Febbraio 2022	S. Maccarini	Febbraio 2022

File: IP0000D53PHCA0000001A.doc

n. Elab.: X

ITALFERR S.p.A.  
 U.O. Architettura Ambiente e Territorio  
 Cantierizzazione e Infrastrutture  
 Dott. Ing. Stefano Maccarini  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
 n. A-19935

	<b>COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA – LA SPEZIA (PONTREMOLESE)</b>					
	<b>TRATTA PARMA – VICOFERTILE</b>					
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Programma dei lavori</b>	COMMESSA IP00	LOTTO 00	CODIFICA D 53 PH	DOCUMENTO CA0000 001	REV. A	FOGLIO 2 di 3

## 1 ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

Il presente documento ha per oggetto la descrizione del programma dei lavori per la realizzazione delle opere relative all'intervento del completamento raddoppio della linea Parma–La Spezia nella tratta Parma-Vicofertile

La durata complessiva di realizzazione dei lavori è stata stimata in 1740 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla consegna delle prestazioni al termine della realizzazione opere e con le attività propedeutiche di 90 gnc anticipate a prima della consegna dei lavori.

Di seguito si riporta una sintesi dell'organizzazione del programma lavori.

Il tempo complessivo, di 1740 gnc, è così suddiviso

- 240 gnc per attività di PE-VPE-ODI;
- 90 gnc per attività propedeutiche anticipate a prima della consegna lavori: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazioni subappalti, risoluzioni interferenze con sottoservizi, demolizioni, boe propedeutica per avvio lavori, etc.;
- 1500 gnc per le attività di costruzione non comprensivi dei tempi relativi alle attività di CVT/ANSF finali propedeutiche all'attivazione del raddoppio.

Il programma lavori è stato sviluppato sull'ipotesi di lavori su più turni, 6 giorni su 7 e per alcune lavorazioni 7 giorni su 7. Inoltre, per le attività di esecuzione delle opere da eseguirsi in regime di interruzione notturna si è tenuto conto di una disponibilità di 4 giorni su 7 per una durata di 4:10 h.



COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA – LA SPEZIA  
(PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA – VICOFERTILE

PROGETTO ESECUTIVO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
----------	-------	----------	-----------	------	--------

Programma dei lavori

IP00	00	D 53 PH	CA0000 001	A	3 di 3
------	----	---------	------------	---	--------

