

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO MONTENERO

Titolo elaborato:

### CRONOPROGRAMMA

CC	LT	GD	EMISSIONE	25/07/22	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

#### PROPONENTE



**NATURAL PRIME S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### CONSULENZA



**GE.CO.D'OR S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### PROGETTISTA

ING. GAETANO D'ORONZIO  
VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)

Codice  
MNEG005

Formato  
A4

Scala  
/

Foglio  
1 di 3

Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>3</b>

## 1 PREMESSA

La **Natural Prime s.r.l.** è una società costituita per realizzare un impianto eolico in Molise, denominato “**Parco Eolico Montenero**”, nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, Guglionesi e Montecilfone (Provincia di Campobasso) con punto di connessione a 36 kV in corrispondenza della stazione elettrica RTN Terna 380/150/36 kV Montecilfone di futura realizzazione.

A tale scopo, la Ge.co.D’Or. s.r.l., società italiana impegnata nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare focus nel settore dell’eolico e proprietaria della suddetta Natural Prime s.r.l., si è occupata della progettazione definitiva per la richiesta di Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione e l’esercizio del suddetto impianto eolico e della relativa Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).

L’impianto eolico presenta una potenza nominale totale in immissione pari a 36 MWp ed è costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6.0 MWp con altezza torre pari a 135 m e rotore pari a 170 m.

Il presente documento riporta il Cronoprogramma di sintesi per la realizzazione del progetto.

## 2 CRONOPROGRAMMA

Parco Eolico Montenero 6 WTG – 36 MW															
Cronoprogramma (mesi)															
Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Allestimento Cantiere</b>															
Realizzazione viabilità di cantiere															
Realizzazione piazzole di montaggio															
<b>Realizzazione fondazioni aerogeneratori</b>															
Completamento viabilità e piazzone di montaggio															
RTN Terna 380/36 kV “Montecilfone” di futura realizzazione															
Realizzazione linee di distribuzione 36 kV															
<b>Montaggio Aerogeneratori</b>															
<b>Energizzazione Sottostazione e impianto eolico</b>															
Commissioning aerogeneratori															
<b>Entrate in esercizio impianto eolico</b>															
Ripristino opere civile e definizione piazzole definitive															
Chiusura cantiere															

**Tabella 2.1:** Cronoprogramma Parco Eolico Montenero