

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO VAL D'AGRI

Titolo elaborato:

### CRONOPROGRAMMA

CC	LT	GD	EMISSIONE	07/12/22	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

#### PROPONENTE



**BASILICATA PRIME S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### CONSULENZA



**GE.CO.D'OR S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### PROGETTISTA

ING. GAETANO D'ORONZIO  
VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)

Codice  
VAEG005

Formato  
A4

Scala  
/

Foglio  
1 di 3

Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	<b>3</b>

## 1 PREMESSA

La “**Basilicata Prime S.r.l.**” è una società costituita per realizzare un impianto eolico da 68,2 MW, denominato “**Parco Eolico Val d'Agri**”, nel territorio del Comune di Montemurro (PZ), Armento (PZ) e Gallicchio (PZ) nella Regione Basilicata con Stazione Elettrica di trasformazione Utente 150/33 kV (SEU) nel Comune di Armento, stazione in condivisione con altri produttori nel Comune di Aliano e punto di connessione a 150 kV in corrispondenza della Stazione Elettrica di trasformazione RTN Terna 380/150 kV (SE) anch'essa localizzata nel Comune di Aliano.

A tale scopo, la Ge.co.D'Or. S.r.l., società italiana impegnata nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare focus nel settore dell'eolico e proprietaria della Basilicata Prime S.r.l., si è occupata della progettazione definitiva per la richiesta di Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione e l'esercizio del suddetto impianto eolico e della relativa Valutazione d'impatto Ambientale (VIA). L'impianto eolico presenta una potenza nominale totale in immissione pari a 68,2 MW ed è costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MWp con altezza torre pari a 115 m e rotore pari a 170 m.

Il presente documento riporta il Cronoprogramma di sintesi per la realizzazione del progetto.

## 2 CRONOPROGRAMMA

Parco Eolico Val d'Agri												
Cronoprogramma (mesi)												
Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Allestimento Cantiere</b>												
Realizzazione viabilità di cantiere												
Realizzazione piazzole di montaggio												
<b>Realizzazione fondazioni aerogeneratori</b>												
Completamento viabilità e piazzole di montaggio												
Realizz. sottostazione di trasformazione SEU 150/33 kV												
Realizzazione Sottostazione elettrica condivisa												
Adeguamento RTN Terna 380/150 kV “Aliano”												
Realizzazione linee di distribuzione Media Tensione												
Realizzazione linea di collegamento AT												
<b>Montaggio Aerogeneratori</b>												
<b>Energizzazione Sottostazione e impianto eolico</b>												
Commissioning aerogeneratori												
<b>Entrate in esercizio impianto eolico</b>												
Ripristino opere civile e definizione piazzole definitive												
Chiusura cantiere												

**Tabella 2.1:** Cronoprogramma Parco Eolico Val d'Agri