

	AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO		VIABILITA' IN ESERCIZIO
	AREA TECNICA OPERATIVA - ATO AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP		VIABILITA' INTERROTTA
	DEMOLIZIONE		VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
	WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO (L= 6 m)
	WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
	AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI		RECINZIONE TEEM
			RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
			RETE METALLICA DI RECINZIONE
			VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
			AUTOGRU

LAVORAZIONI

FASE 20

- MU17 fondazioni ed elevazioni
- Paratie PA01 e PA02
- Corpo stradale TR05, RA09, RA16
- Completamento rampa RA17
- TA11 e TW11

AREE DI CANTIERE

Le aree di cantiere sono ubicate tutte a nord dello svincolo A58-A4 in esercizio.

Viabilità di cantiere:

per accedere alle aree di cantiere si utilizzerà il varco di cantiere V15 su Via Damiano Chiesa con le relative piste di cantiere, per accedere ai cantieri a nord della A4.


VIABILITÀ PUBBLICA

- Rete autostradale:

Viabilità in esercizio per tutto lo svincolo A58-A4 come nella configurazione della fase precedente.

- Rete urbana:

La viabilità urbana durante la fase in esame non subirà soggezioni al traffico.



CONCESSIONARIA
**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
 DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**
CONDIZIONE 17/2005/00001

**PROGETTO DEFINITIVO
 VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO
 SVINCOLO A58 - A4
 PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: FASE 20**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		PROGETTAZIONE	
FASE PROGETTUALE	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
TRATTA	01/09/2023	Emmissione	Autosole Pedemontana Lombarda
CANTIERE			Autosole Pedemontana Lombarda
OPERA			Autosole Pedemontana Lombarda
PROIEZIONE			Autosole Pedemontana Lombarda
SCALA			Autosole Pedemontana Lombarda
CONFESSIONE			Autosole Pedemontana Lombarda
CONFESSIONE			Autosole Pedemontana Lombarda
CONFESSIONE			Autosole Pedemontana Lombarda