



### LEGENDA

	AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO		VIABILITA' IN ESERCIZIO
	AREA TECNICA OPERATIVA - ATO AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP		VIABILITA' INTERRUPTA
	DEMOLIZIONE		VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
	WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO (L= 6 m)
	WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
	AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI		RECINZIONE TEEM
			RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
			RETE METALLICA DI RECINZIONE
			VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
			AUTOGRU

**LAVORAZIONI**

**FASE 21**

- Assiemaggio e varo CV11
- Rilevato tra CV11 e VI03

**FASE 22**

- Demolizione porzione residua rampe TEEM direzione nord e sud
- TR06 - riqualifica pavimentazioni

**AREE DI CANTIERE**

Rispetto alle precedenti fasi di cantiere, dalla fase 21 viene istituito un ulteriore varo provvisorio, ubicato in A4 dr. Milano da realizzarsi con chiusura della corsia di emergenza, per accesso alla ATP07 da utilizzarsi per assiemaggio e varo delle capate del CV11.

Il varo dei conci avverrà con interruzione del traffico della corrispondente viabilità interessata dal varo (durata di una notte per ciascun impalcato) con istituzione dei percorsi alternativi in accordo con gli enti gestori.

**VIABILITÀ PUBBLICA**

- Rete autostradale:

Viabilità in esercizio per tutto lo svincolo A58-A4 come nella configurazione della fase precedente.

Interruzione del traffico della corrispondente viabilità interessata dal varo (durata di una notte per ciascun impalcato) con istituzione dei percorsi alternativi in accordo con gli enti gestori.

- Rete urbana:

La viabilità urbana durante la fase in esame non subirà soggezioni al traffico.



CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

CODICE C.U.P. F119000027007

**PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO SVINCOLO A58 - A4**

**PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: FASI 21 - 22**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				PROGETTAZIONE			
FASE PROGETTUALE	AMBITO	TRATTA	CATEGORIA	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	
D/CN	DD	CO2	0000	000	PL	015	A
DATA	30/06/2023			DATA	Giugno 2023 - Emissioni		
SCALA	1:11.000			CONCESSIONARIO	Autostrada Pedemontana Lombarda		
CONCEDENTE	CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE			VERIFICA E VALIDAZIONE			