

ISTANZA DI VIA

(Artt. 23-24-25 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

COMMITTENTE



SUN LEGACY 5 srl

Via Nairobi 40
00144 Roma (RM)
P.I. 17205121001
PEC sunlegacy5@legalmail.it
Numero REA RM - 1702900

PROGETTISTI INCARICATI

Arch. DANIELE CONTICCHIO

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA DELL'INDUSTRIA N.57
01100 VITERBO (VT)
C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566
tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com
pec: d.conticchio@pec.archrm.it
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
al n. 22831 sez.A

Ing. MARCO GRANDE

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93
03100 FROSINONE (FR)
C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604
tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com
pec: marco1.grande@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone al n.1161

Ing. DANIELE MARRAS

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2
09131 CAGLIARI (CA)
C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952
tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com
pec: daniele.marras@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano al n. 378

Ing. LORENA VACCA

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2
09131 CAGLIARI (CA)
C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924
tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com
pec: lorena.vacca@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari al n. 4766


PROGETTO DI UN'OASI AGRIVOLTAICA PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Potenza nominale 87,3868 MWp

in Località "Pian D'Organo" - Comune di Tarquinia (VT)

E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM)



TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01		Definitivo	Luglio 2023		RELAPROG020
REV.		FASE PROGETTUALE	DATA	SCALA	IDENTIFICATORE

ID	Nome	Durata 88,00 g - (100%)	Inizio	Fine	10 giu 24					17 giu 24					24 giu 24					01 lug 24					08 lug 24					15 lug 24									
					m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	29,00	gio 13/06/24	mar 23/07/24	[Barra blu continua]																																		
2	A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	3,00	lun 17/06/24	mer 19/06/24	[Barra blu]																																		
3	A.1.a - SBANCAMENTI	3,00	lun 17/06/24	mer 19/06/24	[Barra rossa]																																		
4	A.2 - RECINZIONI	11,00	gio 13/06/24	gio 27/06/24	[Barra rossa]																																		
5	A.3 - VIABILITA'	14,00	gio 20/06/24	mar 09/07/24	[Barra blu]																																		
6	A.3.b - STRADE	14,00	gio 20/06/24	mar 09/07/24	[Barra rossa]																																		
7	A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	10,00	mer 10/07/24	mar 23/07/24	[Barra blu]																																		
8	A.4.a - PIANTUMAZIONE	10,00	mer 10/07/24	mar 23/07/24	[Barra rossa]																																		
9	B - CAMPO SOLARE	68,00	lun 24/06/24	mer 25/09/24	[Barra blu]																																		
10	B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	51,00	lun 24/06/24	lun 02/09/24	[Barra rossa]																																		
11	B.3 - MODULI	66,00	mer 26/06/24	mer 25/09/24	[Barra rossa]																																		
12	C - SISTEMA DI POTENZA	53,00	mer 17/07/24	ven 27/09/24	[Barra blu]																																		
13	C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	53,00	mer 17/07/24	ven 27/09/24	[Barra rossa]																																		
14	D - CONNESSIONE RETE	73,00	mer 03/07/24	ven 11/10/24	[Barra blu]																																		
15	E.3 - IMPIANTO UTENTE	73,00	mer 03/07/24	ven 11/10/24	[Barra blu]																																		
16	E.3.a - CABINA UTENTE	48,00	mer 17/07/24	ven 11/10/24	[Barra rossa]																																		
17	Altro - Altro	48,00																																					
18	E.3.b - LINEE ELETTRICHE	68,00	mer 03/07/24	ven 04/10/24	[Barra blu]																																		
19	E.3.b.a - LINEE INTERRATE	68,00	mer 03/07/24	ven 04/10/24	[Barra rossa]																																		
20	E - COSTI DISMISSIONE	68,00																																					
21	G.1 - SMANTELLAMENTO	68,00																																					
22	G.2 - DEMOLIZIONI	68,00																																					
23	G.3 - RIPRISTINI	68,00																																					

