


- FASE 05**
LAVORAZIONI ADEGUAMENTO FERROVIA:
- COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI SULLA VARIANTE FERROVIARIA CON LA REALIZZAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO E DEI RINTERRI NELLA ZONA ADIACENTE ALLA GALLERIA
- LAVORAZIONI GALLERIA (CONCI DA 10 A 15):
- DEVIAZIONE FLUSSI DI TRAFFICO DI VIA MADONNA DELLE NEVI SU VIA DEI CELTI
- ESECUZIONE DELLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER I CONCI DA 10 A 15
- REALIZZAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONI PER I CONCI SCAVATI
- STESA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
- ESECUZIONE DEI RINTERRI SUI CONCI REALIZZATI

- FASE 06**
LAVORAZIONI ADEGUAMENTO FERROVIA:
- COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE FERROVIARIA E RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL NUOVO TRACCIATO
- LAVORAZIONI GALLERIA (CONCI DA 15 A 16b):
- AMPLIAMENTO SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMICONCIO 16a
- GETTO DEL CARREGGIATA EST DEL CONCIO 16a
- STESA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
- ESECUZIONE PARZIALE DEL RINTERRI E COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI PROGETTO A VIA DEI CELTI

- FASE 07**
LAVORAZIONI GALLERIA (CONCI DA 15 A 16b):
- APERTURA AL TRAFFICO VARIANTE VIA DEI CELTI
- AMPLIAMENTO DELLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON REALIZZAZIONE DI TIRANTI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA
- DEMOLIZIONE DELLA PARATIA PROVVISORIALE
- REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CONCIO "16a" E GETTO DEL CONCIO "16b"

- FASE 08**
LAVORAZIONI GALLERIA (CONCI DA 15 A 16b):
- STESA DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
- COMPLETAMENTO DEI RINTERRI



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA LINEA FS MONZA - MOLTENO
FASI ESECUTIVE - TAVOLA 2

CONTRATTORE GENERALE
PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.

DATA	REVISIONE	LABORAZIONE PROGETTUALE
15/09/2023	001	PROGETTO
15/09/2023	002	PROGETTO
15/09/2023	003	PROGETTO
15/09/2023	004	PROGETTO
15/09/2023	005	PROGETTO
15/09/2023	006	PROGETTO
15/09/2023	007	PROGETTO
15/09/2023	008	PROGETTO
15/09/2023	009	PROGETTO
15/09/2023	010	PROGETTO
15/09/2023	011	PROGETTO
15/09/2023	012	PROGETTO
15/09/2023	013	PROGETTO
15/09/2023	014	PROGETTO
15/09/2023	015	PROGETTO
15/09/2023	016	PROGETTO
15/09/2023	017	PROGETTO
15/09/2023	018	PROGETTO
15/09/2023	019	PROGETTO
15/09/2023	020	PROGETTO
15/09/2023	021	PROGETTO
15/09/2023	022	PROGETTO
15/09/2023	023	PROGETTO
15/09/2023	024	PROGETTO
15/09/2023	025	PROGETTO
15/09/2023	026	PROGETTO
15/09/2023	027	PROGETTO
15/09/2023	028	PROGETTO
15/09/2023	029	PROGETTO
15/09/2023	030	PROGETTO
15/09/2023	031	PROGETTO
15/09/2023	032	PROGETTO
15/09/2023	033	PROGETTO
15/09/2023	034	PROGETTO
15/09/2023	035	PROGETTO
15/09/2023	036	PROGETTO
15/09/2023	037	PROGETTO
15/09/2023	038	PROGETTO
15/09/2023	039	PROGETTO
15/09/2023	040	PROGETTO
15/09/2023	041	PROGETTO
15/09/2023	042	PROGETTO
15/09/2023	043	PROGETTO
15/09/2023	044	PROGETTO
15/09/2023	045	PROGETTO
15/09/2023	046	PROGETTO
15/09/2023	047	PROGETTO
15/09/2023	048	PROGETTO
15/09/2023	049	PROGETTO
15/09/2023	050	PROGETTO
15/09/2023	051	PROGETTO
15/09/2023	052	PROGETTO
15/09/2023	053	PROGETTO
15/09/2023	054	PROGETTO
15/09/2023	055	PROGETTO
15/09/2023	056	PROGETTO
15/09/2023	057	PROGETTO
15/09/2023	058	PROGETTO
15/09/2023	059	PROGETTO
15/09/2023	060	PROGETTO
15/09/2023	061	PROGETTO
15/09/2023	062	PROGETTO
15/09/2023	063	PROGETTO
15/09/2023	064	PROGETTO
15/09/2023	065	PROGETTO
15/09/2023	066	PROGETTO
15/09/2023	067	PROGETTO
15/09/2023	068	PROGETTO
15/09/2023	069	PROGETTO
15/09/2023	070	PROGETTO
15/09/2023	071	PROGETTO
15/09/2023	072	PROGETTO
15/09/2023	073	PROGETTO
15/09/2023	074	PROGETTO
15/09/2023	075	PROGETTO
15/09/2023	076	PROGETTO
15/09/2023	077	PROGETTO
15/09/2023	078	PROGETTO
15/09/2023	079	PROGETTO
15/09/2023	080	PROGETTO
15/09/2023	081	PROGETTO
15/09/2023	082	PROGETTO
15/09/2023	083	PROGETTO
15/09/2023	084	PROGETTO
15/09/2023	085	PROGETTO
15/09/2023	086	PROGETTO
15/09/2023	087	PROGETTO
15/09/2023	088	PROGETTO
15/09/2023	089	PROGETTO
15/09/2023	090	PROGETTO
15/09/2023	091	PROGETTO
15/09/2023	092	PROGETTO
15/09/2023	093	PROGETTO
15/09/2023	094	PROGETTO
15/09/2023	095	PROGETTO
15/09/2023	096	PROGETTO
15/09/2023	097	PROGETTO
15/09/2023	098	PROGETTO
15/09/2023	099	PROGETTO
15/09/2023	100	PROGETTO