



- ATTIVITÀ IN CORSO**
- RILIEVI TOPOGRAFICI;
  - INSTALLAZIONE CAMPO BASE NORD;
  - INSTALLAZIONE CAMPO BASE SUD;
  - B.O.E.
  - PREDISPOSIZIONE CANTIERI
  - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERI;
  - COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE CON LA VIABILITÀ DI CANTIERE;
  - RECINZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.

**LEGENDA**

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO

**ANAS S.p.A.**  
 Direzione Tecnica

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**

**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**


VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

**N020**

**N - CANTIERIZZAZIONE**

**NO - CANTIERIZZAZIONE**

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO  
MACRO FASE 1 - TAVOLA 3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	N020-T00CA00CANPL13_A.dwg		
LO203	E 23/01	A	1:2.000

C			
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SCHIOLA, ING. GAETANO BIANCHI, ING. FABRIZIO BIANCHI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO, VERIFICATO, APPROVATO