ATTIVITA'		Durata		1° ANNO SETTIMANE	2° ANNO SETTIMANE	3° ANNO SETTIMANE
		Settimane	Giorni			
DURATA COMPLESSIVA LAVORI	L	**237**	**2008**			
FASE 0		**26**	**182**			
Attività propedeutiche ai lavori		**26**	**182**			
Presa in possesso area		8	8			
Bonifiche da ordigni bellici		8	8			
Predisposizione interferenze		8	8			
DA.01 - Opere di sistemazione idraulica Fosso Dell	1848	21	146			
DA.02 - Opere di sistemazione idraulica Rio Rosola	171	2	12			
Campi base		18	78			
Campi Operativi		24	168			
Piste di cantiere		8	63			
Aree tecniche		8	42			
Viabilità provvisoria		16	105			
FASE 1		**83**	**581**			
TRATTO ALL'APERTO - BIONDILO		**16**	**112**			
SV.01_Svincolo "La Villa"						
SV.01.B - Ramps 1B	145	2	11			
SV.01.D - Rotatoria 1D	135	1	10			
SV.01.E - Ramp 1E - SESTO OVEST	68	1	5			
SV.01.F - Ramp 1B - SESTO EST	58	1	4			
SV.02_Svincolo "Montarsolo"						
SV.02.B - Ramps 2B	152	2	12			
SV.02.D - Ramps 2D	35	1	7			
SV.02.F - Ramps 2F	147	2	15			
SV.03.D - Rotatoria 2D	128	1	9			
SV.03.H - Rotatoria 2H	125	1	10			
SV.03.I - Ramp 2H - SESTO SUD	145	1	8			
SV.03.L - Ramp 2L	140	1	9			
SV.03.M - Ramp 2C - SESTO EST	35	0	2			
SV.03.N - Ramp 2D	73	1	6			
SV.04_Svincolo "Pratarlus"						
SV.04.A - Ramps 3A	198	2	14			
SV.04.C - Ramps 3C	347	4	28			
SV.04.D - Ramps 3D	379	4	29			
SV.04.E - Rotatoria 3F	147	2	11			
SV.06_Svincolo "Bellvi - E45"						
SV.06.A - Ramps 4B	236	2	17			
SV.06.C - Ramps 4C	367	0	38			
SV.06.H - Rotatoria 4H	141	2	11			
SV.06.I - Ramp 4A - COLLEGAMENTO VIA TEVERE	128	1	10			
SV.06.L- Ramp 4B - VIA GENGA	233	2	17			
VS.01 - Ponte E48 - Allargamento	216	2	17			
TRATTO ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIA						
VS.04 - Deviazione strada Casale _ Via Roncitone	528	8	49			
OPERE D'ARTE MAGGIORI		**63**	**501**			
GALLERIE ARTIFICIALI						
GA.01 - Galleria "La Villa" Dir.Fano_Imbocco Ovest	22	3	16			
GA.02 - Galleria "La Villa" Dir.Orvieto_Imbocco O	23	3	16			
GA.03 - Galleria "La Villa" Dir.Fano_Imbocco Est	35	4	25			
GA.04 - Galleria "La Villa" Dir.Orvieto_Imbocco E	16	2	10			
GA.05 - Galleria "Cilverno" Dir.Fano_Imbocco Ovest	42	5	35			
GA.06 - Galleria "Cilverno" Dir.Orvieto_Imbocco Ov	37	4	31			
GA.07 - Galleria "Cilverno" Dir.Fano_Imbocco Est	358	43	298			
GA.08 - Galleria "Cilverno" Dir.Orvieto_Imbocco Es	333	48	277			
OPERE D'ARTE MINORI		**34**	**198**			
OPERE DI SOSTEGNO						
OS.01 - Paratia	45	2	13			
OS.02 - Paratia	155	6	44			
OS.03 - Paratia	108	4	29			
OS.04 - Muro	46	6	42			
OS.05 - Paratia	92	2	15			
OS.06 - Paratia	118	4	31			
OS.07 - Muro	86	11	78			
OS.08 - Muro	81	11	74			
OS.09 - Muro	85	11	77			
OS.10 - Paratia	126	5	37			
OS.13 - Muro	38	5	35			
OS.14 - Muro	150	20	141			
OS.15 - Muro	4	1	4			
OS.16 - Muro	17	2	15			
OS.17 - Muro	29	4	26			
OS.18 - Muro	7	1	6			
OS.19 - Muro	9	1	8			
OS.20 - Muro	23	3	21			
OS.21 - Muro	23	3	21			
OS.22 - Muro	20	3	18			
OS.23 - Muro	5	1	5			
OS.24 - Muro	5	1	5			
OS.25- Muro	17	2	15			
OS.26 - Muro	5	1	5			
OS.27 - Muro	46	6	42			
TOMBINI CIRCOLARI O SCATOLARE						
TM.01 - Tombino tra progr. 435 e 450		2	14			
TM.02 - Tombino tra progr. 2250 e 2275		2	14			
TM.03 - Tombino progr. 3333		2	14			
TM.04 - Tombino tra progr. 3675 e 3700		2	14			
TM.05 - Tombino tra progr. 3975 e 3990		2	14			
TM.06 - Tombino tra progr. 3825 e 3850		2	14			
TM.07 - Tombino tra progr. 3825 e 3850		2	14			
TM.08 - Tombino progr. 7650		2	14			
TM.09 - Tombino progr. 8850		2	14			
TM.10 - Tombino progr.		2	14			
TM.11 - Tombino progr.		2	14			
TM.12 - Tombino progr.		2	14			
CORPI STRADALI		**17**	**118**			
AP.01 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio A 4%	375	4	29			
AP.03 - Fano Dir. PARK da inizio DH a 0%	84	1	7			
AP.04 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio TT1 a 4%6	29	1	7			
AP.05- Carr. Dir. PARK da prog 2275 a 2850 - da	588	5	36			
AP.06 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 5175 a 5555	480	4	31			
AP.07 - Fano Dir. PARK da inizio 7850 a 8400	658	5	35			
AP.11 - Fano Dir. PARK da inizio 15175 a 15625	258	3	19			
AP.12 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 17350 a 17650	258	3	19			
FASE 2		**149**	**1042**			
TRATTO ALL'APERTO - BIONDILO		**25**	**175**			
SV.01_Svincolo "La Villa"						
SV.01.A - Ramps 1A	255	3	20			
SV.01.B - Ramps 1B	298	3	22			
SV.01.C - Ramps 1C	368	4	28			
SV.02_Svincolo "Montarsolo"						
SV.02.C - Ramps 2B	183	1	8			
SV.02.E - Ramps 2C	98	1	7			
SV.02.F - Ramps 2F	216	2	17			
SV.03.M - Ramp 2C - SESTO EST	44	0	3			
SV.04_Svincolo "Pratarlus"						
SV.03.O - Ramps 2B	178	2	13			
SV.03.P - Ramps 2D	336	4	26			
SV.06_Svincolo "Bellvi - E48"						
SV.04.A - Ramps 4A	98	1	7			
SV.04.C - Ramps 4C	58	1	4			
SV.04.D - Ramps 4D	246	3	20			
SV.04.E - Ramps 4E	171	2	13			
SV.04.F - Ramps 4F	276	3	21			
SV.04.G - Ramps 4G	226	2	17			
TRATTO ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIA						
VS.01 - Deviazione strada Casale	276	4	28			
VS.02 - SP42	450	5	35			
VS.03 - Deviazione strada Casale _ Via Pianelli	322	4	25			
OPERE D'ARTE MAGGIORI		**63**	**364**			
Viadotti						
VI.01 - Viadotto "La Villa" Dir.Fano	138	5	33			
VI.02 - Viadotto "La Villa" Dir.Orvieto	118	4	28			
VI.03 - Viadotto "Cesore" Dir.Fano	617	22	154			
VI.03 - Viadotto "Cesore" Dir.Orvieto	613,5	22	153			
VI.05 - Viadotto "Tevere" Dir.Fano	585	21	146			
VI.06 - Viadotto "Tevere" Dir.Orvieto	582,5	20	141			
Gallerie Naturali						
GN.01 - Galleria "La Villa" Dir.Fano	577,5	55	385			
GN.02 - Galleria "La Villa" Dir.Orvieto	638	59	413			
GN.03 - Galleria "Cilverno" Dir.Fano	2048	183	714			
OPERE D'ARTE MINORI		**29**	**203**			
Cavalcavia						
CV.01 - Cavalcavia Rampa 2F	186,5	15	107			
CV.02- Cavalcavia VS.01	47,75	7	49			
CV.03 - Cavalcavia VS.02	62,5	9	63			
Sottovia						
ST.01 - Sottovia	35	3	23			
ST.02 - Sottovia Rampa 3C	84	8	56			
ST.03 - Sottovia Rampa 4B	38	4	25			
ST.04 - Prolungamento Sottovia Esistente	63	6	42			
CORPI STRADALI		**21**	**147**			
AP.01- Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 475 a 475	100	1	8			
AP.02 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 775 a 775	47	1	4			
AP.03- Fano Dir. PARK da inizio 1050 a 1400 - da	700	8	56			
AP.08- Carr. Dir. ANDAMENTO da prog 3225 a 3675	1450	16	113			
AP.07- Fano Dir. PARK da inizio 8700 a 9300	175	2	15			
AP.09- Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 7850 a 8575	875	10	67			
AP.10- Fano Dir. PARK da inizio 9300 a 10150	250	3	19			
AP.14 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 16775 a 16925	200	3	22			
AP.13 - Fano Dir. PARK da inizio 16925 a 17375	350	5	42			
AP.15 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 17350 a 17550	350	5	42			
FASE 3		**250**	**1750**			
TRATTO ALL'APERTO - BIONDILO		**7**	**49**			
SV.02_Svincolo "Montarsolo"						
SV.02.D - Ramps 2D	165	2	13			
SV.02.G - Ramps 2G	165	2	13			
SV.03.N - Ramp 2D	388	3	24			
TRATTO ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIA						
VS.05 - Deviazione strada Casale	450	5	37			
OPERE D'ARTE MAGGIORI		**21**	**147**			
Viadotti						
VI.01 - Viadotto "La Villa" Dir.Fano	138	5	33			
VI.02 - Viadotto "La Villa" Dir.Orvieto	118	4	28			
VI.03 - Viadotto "Cesore" Dir.Fano	617	22	154			
VI.03 - Viadotto "Cesore" Dir.Orvieto	613,5	22	153			
VI.05 - Viadotto "Tevere" Dir.Fano	585	21	146			
VI.06 - Viadotto "Tevere" Dir.Orvieto	582,5	20	141			
Gallerie Naturali						
GN.01 - Galleria "La Villa" Dir.Fano	577,5	55	385			
GN.02 - Galleria "La Villa" Dir.Orvieto	638	59	413			
GN.04 - Galleria "Orvieto" Dir.Orvieto	1017	112	785			
OPERE D'ARTE MINORI		**16**	**108**			
Cavalcavia						
CV.01 - Cavalcavia Rampa 2F	186,5	15	107			
CV.02- Cavalcavia VS.01	47,75	7	49			
CV.03- Cavalcavia VS.02	62,5	9	63			
CORPI STRADALI		**12**	**84**			
AP.04 - Fano Dir. PARK da inizio A a 475	522	6	48			
AP.05 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 475 a 1100	25	1	7			
AP.06- Carr. Dir. PARK da prog 2850 a 3275 - da	551	6	42			
AP.08- Carr. Dir. ANDAMENTO da prog 3675 a 3775	154	0	60			
AP.07 - Fano Dir. PARK da inizio 7850 a 7850 - da a	87	1	5			
AP.08 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 8400 a 8950	300	3	15			
AP.09 - Fano Dir. PARK da inizio 10750 a 10850	348	4	26			
AP.10 - Fano Dir. ANDAMENTO da inizio 16425 a 16550	275	3	21			
FASE 4		**11**	**77**			
Edifici Impianti						
FA.01 - Edificio Impianti tecnico ovest Galleria La Villa	2	14				
FA.02 - Edificio Impianti tecnico est Galleria La Villa	2	14				
FA.03 - Edificio Impianti tecnico ovest Galleria Cilverno	2	14				
FA.04 - Edificio Impianti tecnico est Galleria Cilverno	2	14				
COMPLETAMENTI E FINITURE	**11**	**77**				
Opere idrauliche Fosso Cione	12	84				
Realizzazione opere a verde	8	56				
Smobilizo dei cantieri	4	28				
Collaudi e consegna opere	6	8				

Durata in settimane	
Fase 0	26
Fase 1	83
Fase 2	149
Fase 3	250
Fase 4	11

LEGENDA	
C	Opere di cantierizzazione
SV	Svincoli
VS	Viabilità alternativa
TM	Tombini idraulici
AP	Opere stradali
OS	Muri di sostegno, paratie e cordoli
VI	Viadotti e cavalcavia
CV	Cavalcavia
GA - GN	Gallerie artificiali e naturali
ST	Sottovia
I	Impianti sistemazioni finali ed opere a verde

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

SGC Grosseto Fano (E78).
Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45).
Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville - Selci Lama (E45).
Lotto 7.

PROGETTO DEFINITIVO | PG 364

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Salvatore Marino
Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Santo Salvatore Vermiglio
Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270

L'ARCHEOLOGO
Dott.ssa Maria Grazia Liseno
Elenco MIBACT n. 1646

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele Consumini

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch.Pianif. Marco Colazza

I PROGETTISTI SPECIALISTICI
Ing. Ambrogio Signorelli
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111
Ing. Morendo Panfili
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657
Ing. Claudio Muller
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754
Ing. Giovanni Suraci
Ordine Ingegneri Provincia di RC n. A2895
Ing. Giuseppe Resta
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

INGEGNERI PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
N. 2657
Dott. Ing. MORENDO PANFILI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria) GPI INGEGNERIA — GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl
(Mandante) cooprogetti
(Mandante) Engeko
(Mandante) AIM Associazione Italiana Mobilità

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 8)
Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

DOTT. ING. GIORGIO GUIDUCCI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI ROMA
N. 14035

CANTIERIZZAZIONE
Elaborati generali
Cronoprogramma lavori
Tav. 3 di 3

CODICE PROGETTO				NOME FILE		REVISIONE	SCALA
COMP.	PROGETTO	LIV.	ANNO N.PROG.	T00CA01CANCR03A			
DP	LO702G	D2110		CODICE ELAB.	T00CA01CANCR03	A	–

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	Emissione	Marzo '24	Suppa	Panfili	Giuducci