CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI	ATTIVITÀ	DURATA	PROGETTAZIONE 90g	PROGETTAZIONE 60g	INIZIO ATTIVITA'	GIORNI COMPLESSIVI PROGETTAZIONE N°120
A	**Progettazione definitiva e indagini geognostiche**					
B	**Progettazione esecutiva**					
1	Accantieramento: baraccamenti, impiantistica, recinzioni, tracciature etc					
	Rimozione vegetrazione e decespugliamento					
	Preparazione piano di posa (livellamento quote)					
2	Realizzazione viabilità interna, sottoservizi e adeguamento sottoservizi esistenti					
3	Preparazione scavo per posa tubazione criogenica					
	Preparazione dei piani di fondazione delle strutture civili e industriali					
	Trivellazione pali di fondazione serbatoi					
4	Realizzazione opere edili					
	Realizzazione impianto					
	Realizzazione tubazione criogenica					
5	Realizzazione torcia					
	Realizzazione opere in banchina					
6	Rinaturazione e opere di mitigazione ambientale e smobilitazione cantiere					

LAVORI

FASI	ATTIVITÀ	7 g.	14g	21g	28g	35g	42g	49g	56g	63g	70g	77g	84g	91g	98g	105g	112g	119g	126g	133g	140g	147g	154g	161g	168g	175g	182g	189g	196g	203g	210g	217g	224g	231g	238g	245g	252g	259g	266g	273g	280g	287g	294g	301g	308g	315g	322g	329g	336g	343g	350g	357g	364g
1	Accantieramento: baraccamenti, impiantistica, recinzioni, tracciature etc	A B	A B																																																			
1	Rimozione vegetrazione e decespugliamento		C	C																																																		
1	Preparazione piano di posa (livellamento quote)			A B	A B C	A B C	C																																															
2	Realizzazione viabilità interna, sottoservizi e adeguamento sottoservizi esistenti						A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B																																									
3	Preparazione scavo per posa tubazione criogenica							C D	C D	C D	C D	C D	C D	C D	C D	C D																																							
3	Preparazione dei piani di fondazione delle strutture civili e industriali													A B	A B	A B																																							
3	Trivellazione pali di fondazione serbatoi													E	E	E	E	E	E	E																																			
4	Realizzazione opere edili																A B C D	A B C D	A B C D	A B	A B	A B																																
4	Realizzazione impianto																			F G	F G	F G	F G A	F G A	F G A	F A	F A	F A	F A	F A	F A																						
4	Realizzazione tubazione criogenica																									G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																
5	Realizzazione torcia																															F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A												
5	Realizzazione opere in banchina																																							G	G	G	G F A	G F A	G F A	G F A	G F A	G F A	G F	G F	G F		
6	Rinaturazione e opere di mitigazione ambientale e smobilitazione cantiere																																																A	A	A	A	A

A	E
B	F
C	G
D	

SQUADRE IMPIEGATE NELLE LAVORAZIONI

ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.p.A.

Sede Legale Via Italia n° 167 – 09100 Cagliari

L'Amministratore Delegato: Dott. Giuseppe Deroma

TERMINAL GNL NEL PORTO CANALE DI CAGLIARI
PROGETTO AUTORIZZATIVO

TERMINAL GNL NEL PORTO CANALE DI CAGLIARI
PROGETTO AUTORIZZATIVO

Progettazione

Società di ingegneria incaricata per la progettazione

COSIN S.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNIPERSONALE
09134 CAGLIARI - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18
Tel e fax +39 070 2346768
info@cosinsrl.it
P.IVA 03043130925

Progettista e responsabile per l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

Ing. Giuseppe Delitala

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 4255 Dott. Ing. Giuseppe DELITALA

Gruppo di lavoro COSIN S.r.l.

Geologia e geotecnica
Geol. Alberto Gorini

Opere Civili
Ing. Nicola Marras

Studio di impatto ambientale
Ing. Emanuela Corona

Fotosimulazioni
Arch. Daniele Nurra

Archeologia
Archeol. Anna Luisa Sanna

Consulenze specialistiche:

Rapporto preliminare di sicurezza
Società ICARO S.r.l.

Opere antincendio
Ing. Fortunato Gangemi

Opere Marittime
Ing. Giovanni Spissu

Opere Strutturali
Ing. Francesco Fiori

Studio di impatto Acustico
Ing. Antonio Dedoni

CRONOPROGRAMMA

11 - CRONOPROGRAMMA E CANTIERIZZAZIONE

NOME FILE	SCALA
D_11_CC_01_CRO_R00	-

CODICE ELAB. D 1 1 CC 0 1 CR O R 0 0 REV. A

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2017	Gorini	Delitala	Delitala