METANIZZAZIONE SARDEGNA

METANODOTTO: DERIVAZIONE PER VILLACIDRO DN 150 (6") - DP 75 bar - (L = 05+120 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	PG-TP-414		ANNO 1																							
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
	PRELIMINARI																									
1	CANTIERIZZAZIONE	14																								
2	BONIFICA BELLICA	42																								
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	42																								
4	TAGLIO PIANTE	42																								
	LAVORI DI LINEA																									
5	APERTURA PISTA	42																								
6	SFILAMENTO	42																								
7	SALDATURA E CND	42																								
8	FASCIATURA GIUNTI	42																								
9	SCAVO	42																								
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	42																								
11	P.E. + RINTERRO	42																								
12	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	14																								
	ATTRAVERSAMENTI (3)																									
13	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	28																								
	IMPIANTI																									
14	PIDI 1	56																								
	INSERIMENTI IN GAS																									
15	TIE-INS + CND	7																								
	RIPRISTINI																									
16	DI LINEA	42																								
17	OPERE COMPLEMENTARI	35																								
18	FINITURE E VARIE	28																								