FASE 16a, 16b ,16c e 16d - Viabilità locale S4 - Planimetria R=1:2000

FASE F16: Realizzazione Viabilità Locale S04 (Tav. S04PS00TRAP901C - Tav. S04PS00TRAP902C)	
LAVORI CHE COMPONGONO LA FASE	F16a 1:Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Formazione varco V.5-V.5a-V.5b-V.5c e segnaletica stradale
	F16a 2: Tratto sez.91-106; Tratto sez.55-78; tratto sez. 52-43; tratto sez. 35: - Scavi - movimenti terra – Rimozioni muretti a secco
	F16a 3: Tratto sez.91-106; Tratto sez.55-78; tratto sez. 52-43: Realizzazione piani stradali e idraulica di piattaforma
	F16a 4: Tratto sez.91-106; Tratto sez.55-78; tratto sez. 52-43: Fondazioni stradali – pavimentazioni – Rifacimento muretti a secco
	F16a 5: Tratto sez.91-106; Tratto sez.55-78; tratto sez. 52-43: Barriere di sicurezza - segnaletica - prima bitumatura
	F16b 1:Tratto sez.91-78 (lato sud), tratto sez.55-53 (lato sud), sez.43-35 (lato sud): montaggio recinzioni – segnaletica stradale e di deviazione traffico;
	F16b 2: Tratto sez.91-78 (lato sud), tratto sez.55-53 (lato sud), sez.43-35 (lato sud): Scavi e movimenti terra- Rimozione muretti a secco
	F16b 3: Tratto sez.91-78 (lato sud), tratto sez.55-53 (lato sud), sez.43-35 (lato sud): Realizzazione piani stradali e idraulica di piattaforma
	F16b 4: Tratto sez.91-78 (lato sud), tratto sez.55-53 (lato sud), sez.43-35 (lato sud): Fondazioni stradali – pavimentazioni- Rifacimento muretti a secco
	F16b 5: Tratto sez.91-78 (lato sud), tratto sez.55-53 (lato sud), sez.43-35 (lato sud): Barriere di sicurezza - segnaletica - prima bitumatura
	F16c 1: Tratto sez.91-78 (lato nord), tratto sez.55-53 (lato nord), sez.43-35 (lato nord): montaggio recinzioni – segnaletica stradale e di deviazione traffico;
	F16c 2: Tratto sez.91-78 (lato nord), tratto sez.55-53 (lato nord), sez.43-35 (lato nord): Scavi e movimenti terra- Rimozione muretti a secco
	F16c 3: Tratto sez.91-78 (lato nord), tratto sez.55-53 (lato nord), sez.43-35 (lato nord): Realizzazione piani stradali e idraulica di piattaforma
	F16c 4: Tratto sez.91-78 (lato nord), tratto sez.55-53 (lato nord), sez.43-35 (lato nord): Fondazioni stradali – pavimentazioni- Rifacimento muretti a secco
	F16c 5: Tratto sez.91-78 (lato nord), tratto sez.55-53 (lato nord), sez.43-35 (lato nord): Barriere di sicurezza - segnaletica - prima bitumatura
	F16d.1: bitumatura finale tratto sez.1-sez.106
	F16d.2: installazione segnaletica verticale e formazione segnaletica orizzontale tratto sez.1-sez.106
	F16d.3: smontaggio recinzioni e segnaletica stradale temporanea
Flussi veicolari sulla esistente S.S.131	
Flussi veicolari sulla viabilità locale	- Per tutta la durata della settofase F16a il traffico sulla viabilità locale rimarrà invariato ma interferito dal traffico dei mezzi di cantiere.
	- Per tutta la durata della settofase F16b il traffico per l'accesso ai fabbricati esistenti sarà garantito sia dalla viabilità secondaria esistente (TRATTO A) che dalla nuova viabilità (TRATTO B sez.91-106). La regolazione del traffico avverrà secondo lo SCHEMA T1. - Nella settofase F16c la regolazione semaforica e la segnaletica dello SCHEMA T1 saranno passati dal lato sud al lato nord.
Flussi di cantiere	Il traffico veicolare di cantiere impegna la viabilità locale esistente e la SP 15
NOTE	Le settofasi F16c.1 ed F16c.2 saranno realizzate con segnaletica temporanea e movimi a terra che parzializzano e regolano il traffico veicolare locale.


Svincolo Abbasanta
New Jersey in cls SV=75m
New Jersey in cls SV=130m
New Jersey in cls SV=48m
New Jersey in cls SV=100m
New Jersey in cls SV=75m
Recinzione tipo R3 h=1,80m
V.5
V.5a
V.5b
V.5c
S.S.131
Km 125
Km 124
Km 123
Km 122
Km 121
Km 120
Km 119
Km 118
Km 117
Km 116
Km 115
Km 114
Km 113
Km 112
Km 111
Km 110
Km 109
Km 108
Km 107
Km 106
Km 105
Km 104
Km 103
Km 102
Km 101
Km 100
Km 99
Km 98
Km 97
Km 96
Km 95
Km 94
Km 93
Km 92
Km 91
Km 90
Km 89
Km 88
Km 87
Km 86
Km 85
Km 84
Km 83
Km 82
Km 81
Km 80
Km 79
Km 78
Km 77
Km 76
Km 75
Km 74
Km 73
Km 72
Km 71
Km 70
Km 69
Km 68
Km 67
Km 66
Km 65
Km 64
Km 63
Km 62
Km 61
Km 60
Km 59
Km 58
Km 57
Km 56
Km 55
Km 54
Km 53
Km 52
Km 51
Km 50
Km 49
Km 48
Km 47
Km 46
Km 45
Km 44
Km 43
Km 42
Km 41
Km 40
Km 39
Km 38
Km 37
Km 36
Km 35
Km 34
Km 33
Km 32
Km 31
Km 30
Km 29
Km 28
Km 27
Km 26
Km 25
Km 24
Km 23
Km 22
Km 21
Km 20
Km 19
Km 18
Km 17
Km 16
Km 15
Km 14
Km 13
Km 12
Km 11
Km 10
Km 9
Km 8
Km 7
Km 6
Km 5
Km 4
Km 3
Km 2
Km 1
Km 0
Km 0+500
Km 1+000
Km 1+500
Km 2+000
Km 2+500
Km 3+000
Km 3+500
Km 4+000
Km 4+500
Km 5+000
Km 5+500
Km 6+000
Km 6+500
Km 7+000
Km 7+500
Km 8+000
Km 8+500
Km 9+000
Km 9+500
Km 10+000
Km