PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE	Anno	Anno 1												Anno 2												Anno 3											
	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ottenimento Autorizzazione																																					
Inizio Cantiere [1]																																					
Demolizioni																																					
Sottofondazioni (Pali)																																					
Opere Civili Turbgas																																					
Montaggi area Turbogas																																					
Opere Civili HRSG																																					
Montaggi in area GVR																																					
Opere Civili Turbina a Vapore																																					
Montaggi in area Turbina a Vapore																																					
Prove OCGT																																					
Prove CCGT																																					
	Durata totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

[1] Le attività manutentive preparatorie alle demolizioni come: pulizia da olii, ceneri ecc e scoinbetazioni sono state già eseguite prima dell'apertura del cantiere