APPENDICE B

PROGRAMMA ATTIVITA'

EDISON

Studio di fattibilità

PROGRAMMA ATTIVITA' COSTRUZIONE

ATTIVITA'	MESI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	NOTE
LINEA										
-Mobilitazione Cantiere	■									
-Apertura pista	■	■	■							
-Sfilamento		■	■							
-Saldatura e posa			■	■	■					
- Attraversamenti				■	■					
-Tie-ins				■	■					
-Collaudo idraulico					■	■				
-Pulizia ed essiccamento						■				
-Ripristini e opere accessorie						■	■			
-Smobilitazione Cantiere							▮	▮	▮	
STAZIONE DI MISURA E CONTROLLO GAS										
-Mobilitazione Cantiere	■	■								
-Opere civili		■	■							
-Montaggi meccanici skids e piping				■	■					
-Montaggi elettrostrumentali				■	■	■				
-Collaudi					■	■				
-Finiture civili e ripristini							■	■		
-Smobilitazione Cantiere								■	■	
-Gas-In									◆	

N.B.
Metanodotto DN 32"
Lunghezza 3,0 Km