REGIONE SARDEGNA
Provincia di Oristano
Comune di San Nicolò D'Arcidano

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATO "SNARC_TERRA ZIRINGONIS" DELLA POTENZA NOMINALE DI 22,78 MWp E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DA REALIZZARE SULLA EX CAVA "TERRA ZIRINGONIS" IN ZONA D.4.1 DEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

PROPONENTE

GREEN SOLE s.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide, 8
39100 Bolzano

Firmato digitalmente da: MARKUS RUEDIGER VOGEL
Luogo: Treviso
Data: 27/02/2023 11:23:28

PROGETTO DEFINITIVO

COMMESSA
05_2020

OGGETTO:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'INTERVENTO E DI DISMISSIONE E MESSA IN RIPRISTINO DEI LUOGHI

PD
R11

IL PROGETTISTA

ing. giuseppe pipitone
via libero grassi, 8
91011 Alcamo (TP)
ing.giuseppepipitone@gmail.com
PEC: giuseppe.pipitone@ordineingegneritrapani.it

GRUPPO DI LAVORO
- ing. Bruno Manca
- ing. Mauro Amendola
- SIC s.r.l.
- Renova s.r.l.
- dott. geol. Cosima Atzori
- ing. Silvia Exana
- ing. Ilaria Giovagnorio
- ing. Alessandra Scalas

TIMBRO E FIRMA REDATTORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI TRAPANI
Ing. Pipitone Giuseppe N°780

TIMBRO DEL PROPONENTE

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
01	dic 2022	modifiche			
00	apr 2020	emissione	ing. g. d'annibale	ing. d. bonafede	ing. g. pipitone

FORMATO:	FILE DI ELABORAZIONE:	FILE DI STAMPA:	SCALA:
ISO A3 - 420 x 297	Snarc_Terra Ziringonis_PD_R11_Cronoprogramma dei lavori.pdf	Snarc_Terra Ziringonis_PD_R11_Cronoprogramma dei lavori.pdf	-

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

	mesi di lavoro	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese			
	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
n°	fasi di lavoro																								
1	Allestimento cantiere																								
2	Movimenti terra																								
3	Posa strutture sostegno moduli fotovoltaici																								
4	Posa e cablaggio moduli fotovoltaici																								
5	Posa cavo solare																								
6	Posa quadri di campo																								
7	Opere civili (scavi, pozzetti, ripristini)																								
8	Posa cavidotti e canali																								
9	Posa cavi distribuzione																								
10	Realizzazione impianto di terra																								
11	Posa vasche di fondazione in cls e cabine in c.a.v.																								
12	Collegamenti e connessioni (apparecchiature di cabina, trasformatori, inverter, power center, gruppi di misura, ecc.)																								
13	Collaudo dell'impianto fotovoltaico																								
14	Smobilizzo del cantiere																								

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO DEI LUOGHI

	mesi di lavoro	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese			
	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n°	fasi di lavoro																
1	Allestimento cantiere																
2	Smontaggio dei pannelli fotovoltaici																
3	Smontaggio delle strutture di supporto																
4	Smontaggio apparecchiature (quadri elettrici, inverter, trasformatori)																
5	Demolizioe dei manufatti (cabine)																
6	Trasporto in discarica dei materiali																
7	Sfilaggio cavi																
8	Demolizione viabilità interna e recinzione perimetrale																
9	Smobilizzo del cantiere																